

PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																
Município:	MANDIRITUBA			SAM	77	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	76	Repasso do Concedente		R\$	1.801.390,74	95,00%			
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	2	Data	09/01/2026	Dias	30	Data	18/02/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$	94.810,04	5,00%			
Quantidade:	4.390,48		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																							
GRUPO	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																	Nº DE							
ITEM		6	1	2	3	4	5	6													ETAPAS	TOTAL	% S/				
	Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:	180	30	30	30	30	30	30														ITEM (R\$)	TOTAL				
	Data Início		18/2/26	21/3/26	21/4/26	22/5/26	22/6/26	23/7/26																			
	Data Fim		20/3/26	20/4/26	21/5/26	21/6/26	22/7/26	22/8/26																			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00																		1	12.487,26	0,01				
2	TERRAPLENAGEM	%	78,37		21,63																2	14.182,29	0,01				
3	DRENAGEM	%	39,68	40,46	9,31	10,55															4	710.902,25	0,37				
4	BASE / SUB-BASE	%	34,84	35,08			15,04	15,04													4	291.589,87	0,15				
5	REVESTIMENTO	%	2,61	35,15	33,26		14,44	14,54													5	296.098,69	0,16				
6	MEIO-FIO E SARJETA	%		34,04	36,74		14,61	14,62													4	70.202,19	0,04				
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%		39,10	46,47			14,43													3	390.061,30	0,21				
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%						100,00													1	14.303,00	0,01				
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%		66,67	33,33																2	76.392,60	0,04				
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																				-	-				
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%	15,08	3,63	56,90	1,45	22,93														5	19.981,33	0,01				
TOTAIS																							1.896.200,78	1,00			
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )																											
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	MEDIÇÕES / ETAPAS ( R\$ )																	Nº DE	TOTAL	% S/				
				1	2	3	4	5	6												ETAPAS	ITEM	ITEM				
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	11.862,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11.862,90	0,63%				
1C	CONTRAPARTIDA		R\$	624,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		624,36	0,03%				
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	10.558,86	-	2.914,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13.473,17	0,71%				
2C	CONTRAPARTIDA		R\$	555,73	-	153,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		709,12	0,04%				
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	267.983,87	273.283,08	62.850,35	71.239,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	675.357,14	35,62%				
3C	CONTRAPARTIDA		R\$	14.104,41	14.383,32	3.307,91	3.749,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		35.545,11	1,87%				
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	96.515,77	97.167,01	-	-	41.659,52	41.668,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	277.010,37	14,61%				
4C	CONTRAPARTIDA		R\$	5.079,78	5.114,05	-	-	2.192,61	2.193,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		14.579,50	0,77%				
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	7.355,03	98.864,92	93.565,24	-	40.608,17	40.900,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	281.293,75	14,83%				
5C	CONTRAPARTIDA		R\$	387,11	5.203,42	4.924,49	-	2.137,27	2.152,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		14.804,94	0,78%				
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	22.699,60	24.499,91	-	9.743,91	9.748,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	66.692,07	3,52%				
6C	CONTRAPARTIDA		R\$	-	1.194,72	1.289,47	-	512,84	513,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.510,12	0,19%				
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	144.906,03	172.187,74	-	-	53.464,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	370.558,24	19,54%				
7C	CONTRAPARTIDA		R\$	-	7.626,63	9.062,51	-	-	2.813,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		19.503,06	1,03%				
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	13.587,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13.587,85	0,72%				
8C	CONTRAPARTIDA		R\$	-	-	-	-	-	715,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		715,15	0,04%				
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	48.381,98	24.190,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	72.572,97	3,83%				
9C	CONTRAPARTIDA		R\$	-	2.546,42	1.273,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.819,63	0,20%				
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
10C	CONTRAPARTIDA		R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	2.863,35	689,70	10.800,21	275,88	4.353,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	18.982,27	1,00%				
11C	CONTRAPARTIDA		R\$	150,70	36,30	568,43	14,52	229,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		999,06	0,05%				
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	397.139,78	685.992,32	391.008,75	71.515,72	96.364,73	159.369,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.801.390,73	95,00%				
C		CONTRAPARTIDA	R\$	20.902,09	36.104,86	20.579,41	3.763,99	5.071,83	8.387,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		94.810,05	5,00%				
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	418.041,87	722.097,18	411.588,16	75.279,71	101.436,56	167.757,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.896.200,78	100,00%				
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	22,05%	38,08%	21,71%	3,97%	5,35%	8,85%													1.896.200,78	100,00%				
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	22,05%	60,13%	81,83%	85,80%	91,15%	100,00%													OK	OK				
Resp. Técnico:		Assinatura:								Prefeito(a):								Assinatura:								data:	
		EWERTON LUIZ ROBERTO:03030738965								FELIPE CLAUDINO MACHADO																	
ENGº EWERTON LUIZ ROBERTO - CREA SC-076.484-1/D - ART/RRT Nº 1720256850260																											
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE																											
Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25   SINAPI de SETEMBRO/2025										Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):										09/01/2026 - sex							



Felipe M

Felipe Claudino Machado

Data 09/01/2026 14:05

#08e82021ed7d11f0800e42010a2b601f

SIGNATÁRIO