

PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID								PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																			
Município:	MANDIRITUBA			SAM	84	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	88	Repasso do Concedente			R\$	6.879.246,28	100,00%			
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	2	Data	08/05/2026	Dias	30	Data	17/06/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS						Contrapartida do Proponente				
Quantidade:	20.209,19		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																				Valor Total	6.879.246,28	100,00%		
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	ok	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL				
			6	1	2	3	4	5	6																			
			180	30	30	30	30	30	30																			
			17/6/26	18/7/26	18/8/26	18/9/26	19/10/26	19/11/26																				
			17/7/26	17/8/26	17/9/26	18/10/26	18/11/26	19/12/26																				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00																			1	70.396,76	0,01				
2	TERRAPLENAGEM	%	76,98	23,02																		2	139.214,84	0,02				
3	DRENAGEM	%	9,41	30,67	38,63	21,30																4	2.390.868,56	0,35				
4	BASE / SUB-BASE	%		12,59	29,18	40,54	17,69															4	1.353.403,72	0,20				
5	REVESTIMENTO	%		12,05	29,57	40,62	17,76															4	1.376.086,99	0,20				
6	MEIO-FIO E SARJETA	%		4,96	6,55	7,82	41,13	39,54														5	280.144,71	0,04				
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%		4,25	3,73	8,87	37,59	45,56														5	850.289,19	0,12				
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%		9,45		1,42	31,94	57,19														4	91.937,48	0,01				
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	5,88	11,76			43,14	39,22														4	259.734,84	0,04				
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																					-	-				
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%		16,66	27,81	39,18	16,35															4	67.169,19	0,01				
TOTAIS																								6.879.246,28	1,00			
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )																												
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	MEDIÇÕES / ETAPAS ( R\$ )																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM				
				1	2	3	4	5	6																			
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	70.396,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	70.396,76	1,02%				
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	107.164,20	32.050,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	139.214,84	2,02%				
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	224.926,67	733.255,99	923.536,55	509.149,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.390.868,56	34,75%				
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	170.353,73	394.974,84	548.660,83	239.414,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.353.403,72	19,67%				
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	165.848,68	406.863,24	558.955,28	244.419,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.376.086,99	20,00%				
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	13.896,16	18.336,63	21.908,17	115.233,55	110.770,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	280.144,71	4,07%				
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	36.131,85	31.732,09	75.425,34	319.644,67	387.355,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	850.289,19	12,36%				
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	8.685,59	-	1.309,03	29.361,27	52.581,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	91.937,48	1,34%				
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	15.278,52	30.557,04	-	-	112.042,48	101.856,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	259.734,84	3,78%				
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	11.191,32	18.679,31	26.314,24	10.984,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	67.169,19	0,98%				
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	417.766,15	1.201.971,00	1.794.122,66	1.741.722,24	1.071.100,40	652.563,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6.879.246,28	100,00%				
C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-					
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO				R\$	417.766,15	1.201.971,00	1.794.122,66	1.741.722,24	1.071.100,40	652.563,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6.879.246,28	100,00%				
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %				R\$	6,07%	17,47%	26,08%	25,32%	15,57%	9,49%													6.879.246,28	100,00%				
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %				R\$	6,07%	23,55%	49,63%	74,94%	90,51%	100,00%													OK	OK				
Resp. Técnico:			Assinatura:								Prefeito(a):								Assinatura:								data:	
ENGº EWERTON LUIZ ROBERTO - CREA SC-076.484-1/D - ART/RRT Nº 1720257038900											FELIPE CLAUDINO MACHADO																	
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE										Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25   SINAPI de SETEMBRO/2025						Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):						09/03/2026 - seg						