

PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID								PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																			
Município:	MANDIRITUBA			SAM	84	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	88	Repasso do Concedente			R\$ 3.055.355,24	100,00%				
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1	Data	08/05/2026	Dias	30	Data	17/06/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS						Contrapartida do Proponente				
Quantidade:	8.344,16		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			Valor Total	3.055.355,24	100,00%			
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																			Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL				
			6	1	2	3	4	5	6																			
			Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:	180	30	30	30	30	30	30																		
			Data Início		17/6/26	18/7/26	18/8/26	18/9/26	19/10/26	19/11/26																		
			Data Fim		17/7/26	17/8/26	17/9/26	18/10/26	18/11/26	19/12/26																		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%		100,00																		1	41.379,54	0,01				
2	TERRAPLENAGEM	%		100,00																		1	39.516,70	0,01				
3	DRENAGEM	%		17,40	31,84	30,98	19,78															4	1.317.204,72	0,43				
4	BASE / SUB-BASE	%				27,39	50,07	22,54														3	551.206,72	0,18				
5	REVESTIMENTO	%				27,01	50,11	22,88														3	556.756,47	0,18				
6	MEIO-FIO E SARJETA	%				10,89	18,61	39,02	31,47													4	140.963,51	0,05				
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%				7,20	7,20	42,75	42,85													4	275.327,04	0,09				
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%						28,11	71,89													2	36.529,28	0,01				
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%			50,00		25,00	25,00														3	61.114,08	0,02				
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																					-	-				
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%				28,59	39,63	31,77														3	35.357,18	0,01				
TOTAIS																								3.055.355,24	1,00			
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																												
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R\$)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM					
			R\$	1	2	3	4	5	6																			
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	41.379,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	41.379,54	1,35%					
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-						
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	39.516,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	39.516,70	1,29%					
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-						
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	229.170,18	419.457,89	408.074,59	260.502,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.317.204,72	43,11%					
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-						
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	-	150.970,45	275.983,16	124.253,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	551.206,72	18,04%					
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-						
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	150.352,87	279.000,24	127.403,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	556.756,47	18,22%					
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-						
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	15.357,40	26.233,12	55.006,55	44.366,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	140.963,51	4,61%					
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-						
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	19.831,08	19.836,71	117.691,35	117.967,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	275.327,04	9,01%					
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-						
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	10.267,09	26.262,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	36.529,28	1,20%					
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-						
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	30.557,04	-	15.278,52	15.278,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	61.114,08	2,00%					
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-						
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-						
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-						
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	-	10.110,17	14.012,51	11.234,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	35.357,18	1,16%					
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-						
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	310.066,42	450.014,93	754.696,56	890.846,32	461.134,48	188.596,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.055.355,24	100,00%					
C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-						
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO				R\$	310.066,42	450.014,93	754.696,56	890.846,32	461.134,48	188.596,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.055.355,24	100,00%					
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %				R\$	10,15%	14,73%	24,70%	29,16%	15,09%	6,17%												3.055.355,24	100,00%					
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %				R\$	10,15%	24,88%	49,58%	78,73%	93,83%	100,00%												OK	OK					
Resp. Técnico:			Assinatura:								Prefeito(a):								Assinatura:								data:	
ENGº EWERTON LUIZ ROBERTO - CREA SC-076.484-1/D - ART/RRT Nº 1720256989692											FELIPE CLAUDINO MACHADO																	
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE										Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025						Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):						09/03/2026 - seg						