

PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID								PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																									
Município:	MANDIRITUBA		SAM	84	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	88	Repasso do Concedente			R\$	4.527.017,59	100,00%										
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE nº	3	Data	08/05/2026	Dias	30	Data	17/06/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS							Contrapartida do Proponente										
Quantidade:	13.996,45		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			Valor Total	4.527.017,59	100,00%									
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																			Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL										
			6	1	2	3	4	5	6																									
			Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO: 180 30 30 30 30 30 30																															
			Data Início	17/6/26	18/7/26	18/8/26	18/9/26	19/10/26	19/11/26																									
			Data Fim	17/7/26	17/8/26	17/9/26	18/10/26	18/11/26	19/12/26																									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	69,03	30,97																	2	66.111,00	0,01											
2	TERRAPLENAGEM	%	40,87	42,14	16,98																3	102.892,13	0,02											
3	DRENAGEM	%	21,13	33,61	36,30	8,96															4	1.502.561,89	0,33											
4	BASE / SUB-BASE	%			28,48	42,94	28,59														3	912.752,91	0,20											
5	REVESTIMENTO	%			29,52	42,68	27,80														3	953.004,15	0,21											
6	MEIO-FIO E SARJETA	%			31,77	35,31	24,92	8,00													4	262.188,27	0,06											
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%			1,56	34,84	27,32	36,28													4	515.817,89	0,11											
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%					21,44	78,56													2	44.040,28	0,01											
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%					88,00	12,00													2	127.321,00	0,03											
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																				-	-											
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%			32,00	41,00	27,00														3	40.328,07	0,01											
TOTAIS																							4.527.017,59	1,00										
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																																		
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6												Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM											
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	45.635,16	20.475,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	66.111,00	1,46%											
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	42.054,11	43.362,24	17.475,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	102.892,13	2,27%											
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	317.428,66	505.068,37	545.448,07	134.616,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.502.561,89	33,19%											
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	-	259.929,00	391.898,01	260.925,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	912.752,91	20,16%											
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	281.370,13	406.735,87	264.898,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	953.004,15	21,05%											
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	83.296,85	92.578,75	65.324,97	20.987,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	262.188,27	5,79%											
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	8.048,17	179.723,23	140.923,00	187.123,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	515.817,89	11,39%											
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	9.444,35	34.595,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	44.040,28	0,97%											
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	112.042,48	15.278,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	127.321,00	2,81%											
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	-	12.903,26	16.534,96	10.889,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	40.328,07	0,89%											
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	405.117,93	568.906,45	1.208.471,26	1.222.087,61	864.448,70	257.985,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4.527.017,59	100,00%											
C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	405.117,93	568.906,45	1.208.471,26	1.222.087,61	864.448,70	257.985,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4.527.017,59	100,00%											
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	8,95%	12,57%	26,69%	27,00%	19,10%	5,70%													4.527.017,59	100,00%											
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	8,95%	21,52%	48,21%	75,21%	94,30%	100,00%													OK	OK											
Resp. Técnico:			Assinatura:								Prefeito(a):								Assinatura:								data:							
ENGº EWERTON LUIZ ROBERTO - CREA SC-076.484-1/D - ART/RRT Nº 1720257050403											FELIPE CLAUDINO MACHADO																							
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE									Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025						Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):						09/03/2026 - seg													