

 <p style="text-align: center;">Relatório de Obra</p>			Relatório n°	5	
			Data do relatório	01/03/2024 - 31/03/2024	
			Dia da semana	Sexta-Feira até Domingo	
			Contrato	206/2023	
Obra	Reforma e aumento do Centro Aquático - Alberto Savoy		Prazo contratual	366 dias	
Local	Rua Dr Roberto Mange, 115 - Jd. Mercedes		Prazo decorrido	244 dias	
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Téc. Vinícius Cominato (Fiscalização)	Prazo a vencer	122 dias

Ocorrências (1)

Continuação das etapas de terraplanagem, locação, execução da infraestrutura e superestrutura, execução das alvenarias, as infraestruturas para as instalações elétricas e hidrossanitárias, execução do revestimento argamassado (chapisco, emboço e reboco) dos muros de arrimo, das arquibancadas, do prédio administrativo e dos vestiários.

Iniciada a etapa de execução da estrutura metálica da cobertura e telhas do prédio administrativo e dos vestiários.

Parecer técnico

Fotos (18)



Revestimento argamassado e execução da estrutura metálica de cobertura. Terraplenagem.



Revestimento argamassado e execução da estrutura metálica de cobertura.



Revestimento argamassado e execução da estrutura metálica de cobertura. Terraplenagem.



Revestimento argamassado e execução da estrutura metálica de cobertura. Terraplenagem.



Revestimento argamassado e execução da estrutura metálica de cobertura. Terraplenagem.



Revestimento argamassado, contrapiso.



Revestimento argamassado e execução hidrossanitárias.



Revestimento argamassado e execução da estrutura metálica de cobertura.



Instalações elétrica e dados.



Impermeabilização e aterro da infraestrutura do bicicletário e rampas de acesso.



Revestimento argamassado do muro de arrimo.



Impermeabilização alvenaria das arquibancadas, e locação das instalações hidrossanitárias e drenagem.



Instalações hidrossanitárias.



Concretagem e alvenaria das arquibancadas.



Concretagem e alvenaria das arquibancadas.



Alvenaria e estrutura do bicicletário e rampas de acesso.



Execução da estrutura metálica e cobertura.