

  			Relatório n°	1	
			Data do relatório	04/03/2024 - 31/03/2024	
			Dia da semana	Segunda-Feira até Domingo	
Relatório de Obra			Contrato	311/2023	
Obra	Recuperação estrutural e adequação da casa de máquinas e depósito do Centro Comunitário João Mofatto		Prazo contratual	153 dias	
Local	Rua Marechal Floriano Peixoto,135 - Pq. Hipólito		Prazo decorrido	28 dias	
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Engº Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Fiscal), Vinícius Cominato (Fiscalização), Engº Paulo Roberto Moreira (Execução)	Prazo a vencer	125 dias

Ocorrências (1)

Vistoria do local da obra.
 Execução do fechamento do local da obra com tapume.
 Retirada dos equipamentos da casa de máquinas (bombas, aquecedores, filtros e painéis elétricos de controle e segurança).
 Execução da demolição da estrutura do depósito e casa de máquinas, retirada do entulho proveniente da demolição.
 Iniciada a execução da fundação.

[Parecer técnico](#)

Comentários (1)

Jaqueline 04/04/2024 10:29

Valor total da obra: R\$ 150.000,00

Objeto da Obra:

Recuperação estrutural e adequação da casa de máquinas e depósito do Centro Comunitário João Mofatto na Rua Marechal Floriano Peixoto,135 - Pq. Hipólito.

Estudos Técnicos:

Tomada de Preços nº 23/2023 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Recursos orçamentários e fontes de Recursos:

Contrato FINISA nº 0609.517-44 - CAIXA - Dotação Secretaria de Esportes e Lazer nº 18.01.00 - 4.4.90.51.99 - 27 812 3002 1160.

Finalidade da Obra:

Recuperar a estrutura da casa de máquinas, que atualmente apresenta muita corrosão na alvenaria e nas lajes, visando garantir a segurança dos usuários e também construir um depósito para abrigar produtos químicos utilizados para limpeza da piscina.

Agentes Participantes:

Prefeitura Municipal de Limeira e Caixa Econômica Federal - Financiamento.

Público Alvo:

População e usuários do centro comunitário João Mofatto.

Descrição detalhada de todas as ações previstas para a obra:

Tomada de Preços nº 23/2023 - Link para consultar planilha orçamentária no portal da transparência >> Download de Editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Projeto básico e projetos executivos da obra:

Tomada de Preços nº 23/2023 - Link para consulta no portal da transparência >> Download de Editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Edital de licitação:

Tomada de Preços nº 23/2023- Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de Editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Contrato firmado:

Contrato nº 311/2023 - Link para localizar e acessar o contrato: https://serv42.limeira.sp.gov.br/ncweb/cns_contratos_web_mestre/

Empresa Responsável:

J.C.M. Construtora Ltda - CNPJ: 07.420.418/0001-05.

Fotos (11)



Vistoria do local da obra.



Vistoria do local da obra.



Vistoria do local da obra.



Vistoria do local da obra.



Demolição do depósito.



Demolição da casa de máquinas.



Demolição da casa de máquinas.



Demolição da casa de máquinas.



Execução da fundação.



Execução da fundação.



Execução da fundação.