



Acompanhamento de Obras - Fiscal Élio
04/06/2024

OBRA	CONTRATADA	OS	MESES	PREV. TÉRMINO	TÉRMINO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	ADITAMENTOS		RECEBIMENTOS		PORCENTAGEM	SERVIÇOS
								TÉRMINO	VALOR	TRP	TRD	EXECUÇÃO OBRA	EM ABERTO
						R\$ 5.790.220,54							
1 CAPS 3 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – REFORMA	BRAMER CONSTRUTORA E PAISAGISMO LTDA	15/05/23	6	14/11/23		R\$ 1.070.000,00						em torno 92%	inst. tomadas e espelhos e luminarias, inst. portas, inst. divisórias, pintura, plantio de grama, termino granilit, forros de pvc e de gesso
2 DUPLICAÇÃO E PROLONGAMENTO DA AVENIDA ARARAS	TOTALPAV	19/06/23	6	17/03/24		R\$ 1.220.279,50	R\$ 74.848,06					em torno 6,13%	pavimentação/duplicação da avenida, mudança dos postes , calçadas , execução "BLS" e sinalização horizontal e vertical
3 RESTAURAÇÃO PALACETE TATUIBI	MUNDIM CONSTRUTORA	n/t (contrapartida MRV	7	30/08/24		R\$ 3.499.941,04	R\$ 2.267.096,73	-	-			em torno de 80%	inst. elétricas, inst. ar cond. , pintura, forro , rampa de acecibilidade, termino ass. pisos e rev. , termino piso de madeira, inst. diisórias de granto, troca de assoalho de madeira.
4 REFORMA E AUMENTO DO CENTRO AQUAT. SAVOY	CRM CONSTRTORA											em torno de 75%	finalizando ass. pisos e revest. , exec. de cxs de passagem de agua pluvial, pintura (falta a execução dos aditivos)
5 CONSTRUÇÃO PPA JARDIM AEROPORTO	LUXOR ENGENHARIA											em torno de 3%	executou fech. tapumes, inst. de contains e banheiros, marcação estacas
6 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS VIA DR. LAURO CORREA	ROMARELLO											0%	serviços ainda não iniciados
7 TRAVESSIA VIARIA ENTRE JD NOVO HORIZONTE E JOSE CORTEZ	DHOMA CONSTRUTORA											0%	aguardando documento de liberação do ambiental para inicio da obra

OBS: as obras em azul estou temporariamente cobrindo o fiscal Vinicius.