

			Relatório n°	6	
			Data do relatório	01/01/2025 - 31/01/2025	
			Dia da semana	Quarta-Feira até Sexta-Feira	
Relatório de Obra			Contrato	97/2024	
Obra	Construção de Unidade Básica de Saúde no Parque Residencial Santa Eulália - LOTE 01.		Prazo contratual	334 dias	
Local	Av. Prof. Dr. Antônio Prince Rodrigues, s/n° - Pq. Res. Santa Eulália		Prazo decorrido	221 dias	
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Vinícius Cominato (Fiscalização) e Cristiano Leone Mantovani (Execução)	Prazo a vencer	113 dias

Ocorrências (1)


Execução do revestimento argamassado (chapisco, emboço e reboco), gesso.
 Aplicação de selado e pintura (interna e externa)
 Execução do revestimento cerâmico e piso em granilite pré-moldado.
 Execução das instalações de energia e dados, gases medicinais, água, esgoto e água pluvial. Regularização do solo.
 Estrutura metálica de cobertura e telha metálica.

Fotos (18)









Aprovado 06/03/2025 10:03

Vinicius Cominato
vinicius.cominato@limeira.sp.gov.br
Tecnólogo em Edificações