

			<b>Relatório n°</b>	<b>4</b>	
			<b>Data do relatório</b>	<b>27/05/2023 - 26/06/2023</b>	
			<b>Dia da semana</b>	Sábado até Segunda-Feira	
<b>Relatório de Obra</b>			<b>Contrato</b>	259/2022	
<b>Obra</b>	<b>Recuperação de galerias e adequações de microdrenagem - Rua Duque de Caxias x Rua Barão de Campinas e entornos do "Mercado Municipal"</b>		<b>Prazo contratual</b>	360 dias	
<b>Local</b>	Rua Duque de Caxias x Rua Barão de Campinas e entornos do Mercado Municipal		<b>Prazo decorrido</b>	273 dias	
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Limeira	<b>Responsável</b>	Eng. José Luiz Gazotti (Execução), Eng. Dagoberto de Campos Guidi (Gestor contratual) e Eng. Rafael Justi Torrezan e Tecnólogo Adriano Clodoaldo Camacho (Fiscalização)	<b>Prazo a vencer</b>	87 dias

**Ocorrências (1)**

Neste período prosseguiram as escavações da Piscininha até a cota de projeto.

No Piscinão foi concretado o novo canal suspenso, bem como paralelamente foram executadas as fôrmas e armações das vigas superiores do reservatório.

Em execução a interligação do novo canal suspenso com o canal existente dentro do Mercadoão.

Parecer técnico

**Galeria de Fotos (10)**



7 de jun. de 2023 09:06:34

12 de jun. de 2023 10:01:09



13 de jun. de 2023 09:20:18



13 de jun. de 2023 09:21:06



13 de jun. de 2023 09:30:24



21 de jun. de 2023 09:46:57



4 de jul. de 2023 08:49:49



4 de jul. de 2023 08:54:12