

		Relatório n°	11		
		Data do relatório	22/12/2023 - 03/04/2024		
		Dia da semana	Sexta-Feira até Quarta-Feira		
Relatório de Obra		Contrato	259/2022		
Obra	Recuperação de galerias e adequações de microdrenagem - Rua Duque de Caxias x Rua Barão de Campinas e entornos do "Mercado Municipal"		Prazo contratual	542 dias	
Local	Rua Duque de Caxias x Rua Barão de Campinas e entornos do Mercado Municipal		Prazo decorrido	542 dias	
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Eng. José Luiz Gazotti (Execução), Eng. Dagoberto de Campos Guidi (Gestor contratual) e Eng. Rafael Justi Torrezan e Tecnólogo Adriano Clodoaldo Camacho (Fiscalização)	Prazo a vencer	-13 dias

Ocorrências (1)

Execução de blocos de fundação do Mercado. Concretagem das lajes da Piscininha e do Piscinão. Execução de muro de fechamento da Piscininha e retirada do contraventamento metálico. Execução de guias, sarjetas e calçadas nos arredores da Piscininha. Reaterro sobre as lajes do Piscinão. Recomposição da alvenaria de fechamento do Mercado.

Parecer técnico

Fotos (14)







Aprovado 10/04/2024 14:23

Rafael Torrezan
rafael.torrezan@limeira.sp.gov.br
Engenheiro Civil