

		Relatório n°	2		
		Data do relatório	06/02/2025 - 14/02/2025		
		Dia da semana	Quinta-Feira até Sexta-Feira		
Relatório de Obra		Contrato	201/2024		
Obra	Contratação de empresa especializada para implantação de base de concreto para instalação de equipamentos de playgrounds		Prazo contratual	90 dias	
Local	Locais diversos		Prazo decorrido	26 dias	
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Júlio César Epifânio, Henrique Scicia Gabriel da Silva (Fiscalização) e Eduardo Faciulli (Execução)	Prazo a vencer	64 dias

Ocorrências (1)

Com a pausa no período de chuvas, as atividades se iniciaram no dia 14/02/2025 com a limpeza de camada vegetal nas áreas de Flamboyant, Ernesto Kuhl

Parecer técnico

Fotos (24)



Placa da Obra - Rua Dr. Belmiro Fanelli - Estádio Major José Levy Sobrinho (Limeirão)



Placa da Obra - Rua Dr. Belmiro Fanelli - Estádio Major José Levy Sobrinho (Limeirão)



Rua Chico Mendes - Jd. Ernesto Kuhl - (Limpeza e regularização do terreno)



Rua Chico Mendes - Jd. Ernesto - (Execução de camada de brita e instalação de tela de aço)



Rua Chico Mendes - Jd. Ernesto Kuhl - (Espalhamento do Concreto)



Rua Chico Mendes - Jd. Ernesto Kuhl - (Espalhamento do Concreto)



Rua Chico Mendes - Jd. Ernesto Kuhl - (Nivelamento e acabamento do piso com acabadora de superfície)



Rua Chico Mendes - Jd. Ernesto Kuhl - (Nivelamento do piso com acabadora de superfície)



Rua Chico Mendes - Jd. Ernesto Kuhl - (Nivelamento do piso com acabadora de superfície)



Rua Hia Rosenthal Spilberg - Jd. Graminha - (Execução de concretagem da base)



Rua Hia Rosenthal Spilberg - Jd. Graminha - (Execução de limpeza e regularização do terreno)



Rua Hia Rosenthal Spilberg - Jd. Graminha - (Execução de concretagem da base)



Rua Hia Rosenthal Spilberg - Jd. Graminha - (Execução de concretagem da base)



Rua Marina Moraes Elias - Jd. Palmeira Real - (Limpeza e regularização do terreno)



Rua Marina Moraes Elias - Jd. Palmeira Real - (Execução de nivelamento e acabamento do piso com acabadora de superfície)



Rua Marina Moraes Elias - Jd. Palmeira Real - (Execução de junta de dilatação)



Rua Hia Rosenthal Spilberg - Jd. Graminha - (Camada de brita e Tela armada)



Rua Hia Rosenthal Spilberg - Jd. Graminha - (Execução de junta de dilatação)



Rua José Aparecido Campanini (Centro Esportivo)- Jd. Roseira -(Limpeza e regularização do terreno)



Rua José Aparecido Campanini (Centro Esportivo)- Jd. Roseira -(Camada de brita e Tela de aço)



Rua Jose Aparecido Campanini (Centro Esportivo) Execução de nivelamento e acabamento do piso com acabadora de superfície



Rua José Aparecido Campanini (Centro Esportivo)- Jd. Roseira - (Concretagem da base)



Rua José Aparecido Campanini (Centro Esportivo)- Jd. Roseira - (Concretagem da base)



Rua José Aparecido Campanini (Centro Esportivo)- Jd. Roseira - (Concretagem da base)

Aprovado 17/02/2025 16:07

Júlio César Epifânio
julio.epifanio@limeira.sp.gov.br
Tecnólogo em Edificações

Aprovado 11/03/2025 15:14

Henrique Scicia Gabriel da Silva
henrique.silva@limeira.sp.gov.br
Técnico de Edificações