


 ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA  OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 				Relatório nº	10
				Data do relatório	03/07/2025
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório de Obra				Contrato	80/2024
Obra	Construção de cobertura de quadra esportiva no Parque Nossa Senhora das Dores II			Prazo contratual	334 dias
Local	Parque Nossa Senhora das Dores			Prazo decorrido	334 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Adriano C. Camacho (Fiscalização), Renato H. Maluf (Execução)	Prazo a vencer	-62 dias

Ocorrências (1)
Teste de iluminação realizado com sucesso. Fixação de traves de futebol e retoques finais.

Fotos (15)







Aprovado 03/07/2025 14:46

Adriano Clodoaldo Camacho
adriano.camacho@limeira.sp.gov.br
Tecnólogo em Construção Civil