

  		Relatório n°	7		
		Data do relatório	27/08/2023 - 21/09/2023		
		Dia da semana	Domingo até Quinta-Feira		
Relatório de Obra		Contrato	259/2022		
Obra	Recuperação de galerias e adequações de microdrenagem - Rua Duque de Caxias x Rua Barão de Campinas e entornos do "Mercado Municipal"		Prazo contratual	542 dias	
Local	Rua Duque de Caxias x Rua Barão de Campinas e entornos do Mercado Municipal		Prazo decorrido	360 dias	
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Eng. José Luiz Gazotti (Execução), Eng. Dagoberto de Campos Guidi (Gestor contratual) e Eng. Rafael Justi Torrezan e Tecnólogo Adriano Clodoaldo Camacho (Fiscalização)	Prazo a vencer	182 dias

Ocorrências (1)

Em andamento as escavações do Piscinão, paredes de concreto da Piscininha e estacas raiz do Mercadoão.

Parecer técnico

Fotos (9)



