

			<b>Relatório n°</b>	<b>3</b>	
			<b>Data do relatório</b>	<b>22/09/2023 - 14/11/2023</b>	
			<b>Dia da semana</b>	Sexta-Feira até Terça-Feira	
<b>Relatório de Obra</b>			<b>Contrato</b>	72/2023	
<b>Obra</b>	<b>Reforma do Ambulatório de Saúde Mental Visando a Implantação do Centro de Atenção Psicossocial III 24 horas - CAPS III</b>		<b>Prazo contratual</b>	213 dias	
<b>Local</b>	Av. Ana Carolina de Barros Levi, 650 - Centro		<b>Prazo decorrido</b>	212 dias	
<b>Contratante</b>	Prefeitura Municipal de Limeira	<b>Responsável</b>	Eng. Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Engª Ana Patrícia Aranha de Castro (Fiscalização) e Sr. Danilo Rodrigues Maluf (Execução)	<b>Prazo a vencer</b>	1 dias

**Ocorrências (2)**

Na semana do dia 25/09/2023 está sendo executado o revestimento dos sanitários do pavimento térreo.  
 No dia 28/09/2023 uma parte dos batentes das portas chegaram dando sequência às instalações das esquadrias. Além disso, todo o granilite do pavimento superior foi executado e já foi realizada a marcação das juntas do granilite do pavimento térreo.  
 No dia 03/10/2023 os batentes começaram a ser instalados e a junta de dilatação do granilite do pavimento térreo está sendo executada, além disso, foi iniciada a execução da instalação hidráulica de esgoto do pavimento térreo.  
 No dia 09/10/2023, o granilite do pavimento térreo começou a ser executado.  
 No dia 16/10/2023, o granilite do pavimento superior (área da farmácia) está sendo demolido, o granilite do pavimento térreo está sendo executado e a marcação do piso de concreto da área externa sendo feita.  
 No dia 20/10/2023 as fundações da cobertura do fundo e do pergolado começaram a ser executadas.  
 No dia 08/11/2023 foi dado início ao polimento do granilite no pavimento superior.

Engª Ana Patrícia Aranha de Castro  
 CREA 5069209518

A Secretária de Saúde, por meio do Hugo Nogueira Luz (Diretor de Gestão Administrativa), solicitou a troca do granilite na área da Farmácia (pavimento superior, com 121,03 m² de área e perímetro de 44,12 m).  
 Essa alteração será custeada por eles, com previsão de gastos na ordem de 20 mil reais.

Demolição de granilite e rodapé: R\$ 4.098,68 (3987,94+110,74).  
 Construção de granilite e rodapé: R\$ 14.486,16 (12.122,36+2.263,80).  
 + tela

Solicitação fora do escopo

**Comentários (1)**

Ana Patrícia Aranha de Castro 26/09/2023 15:10  
Valor total da obra: R\$ 1.070.000,00

Objeto da Obra:  
Reforma do ambulatório de saúde mental, visando a implantação do Centro de Atenção Psicossocial III 24 horas - CAPS III.

Estudos Técnicos:  
Tomada de Preços nº 15/2022 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de editais >>  
[https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu\\_comprasPublicas/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/)

Recursos orçamentários e fontes de Recursos:  
Secretaria Municipal de Saúde - Dotação nº 14.03.00 - 4.4.90.39.00 - 10 302 1001 1090.

Finalidade da Obra:  
Necessidade de reforma no atual prédio do Ambulatório de Saúde Mental, visando a implantação de novo serviço de Saúde Mental - Centro de Atenção Psicossocial III 24 horas - em composição à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) destinado à municípios com população acima de 200.000 habitantes.

Agentes Participantes:  
Prefeitura Municipal de Limeira.

Público Alvo:  
Usuários do serviço de saúde e CAPS.

Descrição detalhada de todas as ações previstas para a obra:  
Tomada de Preços nº 15/2022 - Link para consultar planilha orçamentária no portal da transparência >> Download de Editais >>  
[https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu\\_comprasPublicas/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/)

Projeto básico e projetos executivos da obra:  
Tomada de Preços nº 15/2022 - Link para consulta no portal da transparência >> Download de Editais >>  
[https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu\\_comprasPublicas/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/)

Edital de licitação:  
Tomada de Preços nº 15/2022 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de Editais >>  
[https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu\\_comprasPublicas/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/)

Contrato firmado:  
Contrato nº 72/2023 - Link para localizar e acessar o contrato: [https://serv42.limeira.sp.gov.br/ncweb/cns\\_contratos\\_web\\_mestre/](https://serv42.limeira.sp.gov.br/ncweb/cns_contratos_web_mestre/)

Empresa Responsável:  
Bramer Construtora e Paisagismo Ltda - CNPJ: 23.610.910/001-91.

#### Fotos (45)



Execução de revestimento cerâmico nos sanitários do pavimento térreo.



Execução de revestimento cerâmico nos sanitários do pavimento térreo.



Execução de revestimento cerâmico nos sanitários do pavimento térreo.



Instalação da tubulação de gás combustível.



Limpeza do pavimento superior para execução do granilite.



Marcação do pavimento superior para execução do granilite.



Execução da instalação hidráulica de água fria no pavimento inferior.



Execução do granilite no pavimento superior.



Execução do granilite no pavimento superior.



Execução do granilite no pavimento superior.



Finalização da execução do granilite no pavimento superior.



Finalização da execução do granilite no pavimento superior.



Finalização da execução do granilite no pavimento superior.



Marcação das juntas para execução do granilite no pavimento térreo.



Marcação das juntas para execução do granilite no pavimento térreo.



Batentes das portas.



Instalação dos batentes das portas.



Instalação dos batentes das portas.



Instalação dos batentes das portas.



Instalação dos batentes das portas.



Instalação dos batentes das portas.



Execução da junta de dilatação do granilite do pavimento térreo.



Execução da junta de dilatação do granilite do pavimento térreo.



Execução da junta de dilatação do granilite do pavimento térreo.



Execução da instalação hidráulica de esgoto no banheiro do pavimento térreo.



Execução da instalação hidráulica de esgoto no banheiro do pavimento térreo.



Instalação dos batentes das portas.



Execução do granilite no pavimento térreo.



Granilite do pavimento térreo executado.



Execução do granilite no pavimento térreo.



Execução do granilite no pavimento térreo.



Execução do granilite no pavimento térreo.



Execução do granilite no pavimento térreo.



Demolição do granilite da área da farmácia.



Demolição do granilite da área da farmácia.



Execução da fundação do pergolado e da cobertura aos fundos.



Execução da fundação do pergolado e da cobertura aos fundos.



Execução da fundação do pergolado e da cobertura aos fundos.



Execução do revestimento cerâmico no banheiro.



Execução do revestimento cerâmico no banheiro.



Execução do revestimento cerâmico no banheiro.



Início do polimento do granilite no pavimento superior.



Início do polimento do granilite no pavimento superior.



Execução do revestimento cerâmico no banheiro.



Execução do revestimento cerâmico no banheiro.