



Acompanhamento de Obras - Fiscal Élio  
12/11/2024

OBRA	CONTRATADA	OS	MESES	PREV. TÉRMINO	TÉRMINO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	ADITAMENTOS		PORCENTAGEM EXECUÇÃO OBRA	SERVIÇOS EM ABERTO
								TÉRMINO	VALOR		
<b>R\$ 7.527.220,54</b>											
1 CAPS 3 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – REFORMA	BRAMER CONSTRUTORA E PAISAGISMO LTDA	15/05/23	6	14/11/23		R\$ 1.070.000,00	R\$ 1.070.000,00	finalizado		100%	serviços finalizados e entregues e pagos
2 DUPLICAÇÃO E PROLONGAMENTO DA AVENIDA ARARAS	TOTALPAV	19/06/23	6	17/03/24	novembro de 2024	R\$ 1.220.279,50	R\$ 74.848,06	novembro 2024		em torno 80%	terminar massa asfáltica e bocas de lobo
3 RESTAURAÇÃO PALACETE TATUIBI	MUNDIM CONSTRUTORA	n/t (contrapartida MRV)	7	14/11/24		R\$ 3.499.941,04		-	-	em torno de 99%	instalação de vidros temperados e retoques finais de pintura
4 COBERTURA QUADRA JD . NOSSA SENHORA DAS DORES 1	BRAMER CONSTRUTORA E PAISAGISMO LTDA			01/01/25	ADITIVO DE PRAZO	R\$ 1.737.000,00	R\$ 193.647,57	ADITIVO DE PRAZO		EM TORNO DE 20%	a obra esta executando os pilares de concreto, falta a instalação de toda a cobertura metálica