

			Relatório n°	2	
			Data do relatório	09/08/2023 - 22/09/2023	
			Dia da semana	Quarta-Feira até Sexta-Feira	
Relatório de Obra			Contrato	72/2023	
Obra	Reforma do Ambulatório de Saúde Mental Visando a Implantação do Centro de Atenção Psicossocial III 24 horas - CAPS III		Prazo contratual	213 dias	
Local	Av. Ana Carolina de Barros Levi, 650 - Centro		Prazo decorrido	159 dias	
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Eng. Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Engª Ana Patrícia Aranha de Castro (Fiscalização) e Sr. Danilo Rodrigues Maluf (Execução)	Prazo a vencer	54 dias

Ocorrências (1)

Nos dias 10 e 11 de agosto foi dado início à execução da alvenaria do muro localizado aos fundos do CAPS. Na mesma data foi realizada a limpeza do pavimento superior e marcação para lançamento do piso do tipo granilite, bem como da junta de dilatação conforme projeto.

Na semana do dia 14/08/2023, foram feitas a remoção do piso intertravado ao fundo, o corte de contrapiso interno para locação de eletroduto e o reboco de paredes internas.

No dia 22/08/2023 iniciou-se a locação da junta de dilatação do granilite do piso superior.

No dia 30/08/2023 foi executado o granilite do pavimento superior, a compactação e concretagem do eletroduto no pavimento térreo e a concretagem da viga do muro aos fundos.

No dia 31/08/2023 está sendo executada a fundação do gradil aos fundos e o acabamentos do granilite para lançamento dos rodapés.

No dia 13/09/2023 iniciou-se a execução do rodapé em granilite no pavimento superior.

Na semana do dia 18/09/2023 iniciou-se a execução da rede predial hidráulica de água fria e o assentamento do revestimento cerâmicos nos sanitários.

Engª Ana Patrícia Aranha de Castro
CREA 5069209518

Comentários (1)

Ana Patrícia Aranha de Castro 06/06/2023 16:45
Valor total da obra: R\$ 1.070.000,00

Objeto da Obra:
Reforma do ambulatório de saúde mental, visando a implantação do Centro de Atenção Psicossocial III 24 horas - CAPS III.

Estudos Técnicos:
Tomada de Preços nº 15/2022 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Recursos orçamentários e fontes de Recursos:
Secretaria Municipal de Saúde - Dotação nº 14.03.00 - 4.4.90.39.00 - 10 302 1001 1090.

Finalidade da Obra:
Necessidade de reforma no atual prédio do Ambulatório de Saúde Mental, visando a implantação de novo serviço de Saúde Mental - Centro de Atenção Psicossocial III 24 horas - em composição à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) destinado à municípios com população acima de 200.000 habitantes.

Agentes Participantes:
Prefeitura Municipal de Limeira.

Público Alvo:
Usuários do serviço de saúde e CAPS.

Descrição detalhada de todas as ações previstas para a obra:
Tomada de Preços nº 15/2022 - Link para consultar planilha orçamentária no portal da transparência >> Download de Editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Projeto básico e projetos executivos da obra:
Tomada de Preços nº 15/2022 - Link para consulta no portal da transparência >> Download de Editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Edital de licitação:
Tomada de Preços nº 15/2022 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de Editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Contrato firmado:
Contrato nº 72/2023 - Link para localizar e acessar o contrato: https://serv42.limeira.sp.gov.br/ncweb/cns_contratos_web_mestre/

Empresa Responsável:
Bramer Construtora e Paisagismo Ltda - CNPJ: 23.610.910/001-91.

Fotos (35)



Execução da alvenaria do muro aos fundos.



Execução da alvenaria do muro aos fundos.



Remoção do piso intertravado aos fundos.



Abertura de vala do pavimento térreo para disposição de eletroduto.



Limpeza e marcação do pavimento superior para lançamento do piso do tipo granilite.



Limpeza e marcação do pavimento superior para lançamento do piso do tipo granilite.



Rasgo em contrapiso para locação de eletroduto.



Execução do muro aos fundos.



Execução do muro aos fundos.



Rasgo em contrapiso para locação de eletroduto.



Instalação do eletroduto.



Instalação do eletroduto.



Instalação do eletroduto.



Execução de abrigo para gases medicinais.



Remoção do pavimento intertravado aos fundos.



Marcação das juntas de dilatação do pavimento superior.



Marcação das juntas de dilatação do pavimento superior.



Execução do muro aos fundos. Concretagem da viga.



Execução do muro aos fundos. Concretagem da viga.



Compactação e concretagem de eletroduto no pavimento térreo.



Compactação e concretagem de eletroduto no pavimento térreo.



Execução de granilite no pavimento superior.



Execução de granilite no pavimento superior.



Execução da fundação do gradil aos fundos.



Abertura de vala para instalação do anel de aterramento.



Execução de muro aos fundos.



Execução de fundação de gradil aos fundos.



Concretagem da entrada.



Concretagem da entrada.



Execução do rodapé em granilite no pavimento superior.



Execução do rodapé em granilite no pavimento superior.



Execução do rodapé em granilite no pavimento superior.



Execução da rede hidráulica predial de água fria.



Execução da rede hidráulica predial de água fria.



Execução da rede hidráulica predial de água fria.

Aprovado 22/09/2023 14:56

Ana Patrícia Aranha de Castro
ana.castro@limeira.sp.gov.br
Engenheira Civil