



Acompanhamento de Obras - Fiscal Élio
23/05/2024

OBRA	CONTRATADA	OS	MESES	PREV. TÉRMINO	TÉRMINO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	ADITAMENTOS		RECEBIMENTOS		PORCENTAGEM	SERVIÇOS
								TÉRMINO	VALOR	TRP	TRD	EXECUÇÃO OBRA	EM ABERTO
						R\$ 29.100.132,12							
1 CAPS 3 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – REFOF	BRAMER CONSTRUTORA E PAISAGISMO LTDA	15/05/23	6	14/11/23		R\$ 1.070.000,00						em torno 92%	inst. tomadas e espelhos e luminarias, inst. portas(finalizou), inst. divisórias(finalizou), pintura, plantio de grama(finalizou), termino granilit(finalizou), forros de pvc e de gesso(finalizou) , basicamente falta as instalações elétricas , bombeiro, pintura , instalação de metais e sanitários)
2 DUPLICAÇÃO E PROLONGAMENTO DA AVENIDA ARARAS	TOTALPAV	19/06/23	6	17/03/24		R\$ 1.220.279,50	R\$ 74.848,06					em torno 6,13%	pavimentação/duplicação da avenida, mudança dos postes , calçadas , execução "BLS" e sinalização horizontal e vertical
3 RESTAURAÇÃO PALACETE TATUIBI	MUNDIM CONSTRUTORA	n/t (contrapartida MRV	7	30/08/24		R\$ 3.499.941,04	R\$ 2.267.096,73	-	-			em torno de 80%	inst. eletricas, inst. ar cond. , pintura, forro(finalizou) , rampa de accebilidade(executando as bases de concreto), termino ass. pisos e rev. , termino piso de madeira(falta aplicação de sinteco), inst. diisórias de granito(prontas), troca de assoalho de madeira(prontas).
4 REFORMA E AUMENTO DO CENTRO AQUATICO ALBERTO SAVOY	CRM CONSTRUTORA			01/08/23								em torno de 70%	(executando rampa de acesso, passeios , plantio de grama , granilit , pisos e revestimentos, base de cx d'agua, sistemas de drenagem)
5 TRAVESSIA VIARIA ENTRE O JARDIM NOVO HORIZONTE E JSÓE CORTEZ	DHOMA CONSTRUTORA			03/08/23								0%	aguardando documentação do jurídico
6 CONSTRUÇÃO UPA JARDIM AEROPORTO	LUXOR ENGENHARIA					R\$ 12.699.163,58	R\$ 0,00					EM TORNO DE 2%	executando ints. de tapumes , instalou containers no canteiro de obras , padrão de h2o e elétrica
6 MELHORIAS AV. DR. LAURO CORREIA DA SILVA	ROMARELLO					R\$ 10.610.748,00	R\$ 0,00						obras não iniciadas

OBS: as obras em azul estou temporariamente cobrindo o fiscal Vinicius.