

			Relatório n°	1	
			Data do relatório	31/10/2022 - 23/05/2023	
			Dia da semana	Segunda-Feira até Terça-Feira	
Relatório de Obra			Contrato	279/2022	
Obra	Infraestrutura turística - construção, reforma e revitalização no Horto Florestal - 2ª etapa: implantação de quiosques, iluminação e Portaria Educativa		Prazo contratual	243 dias	
Local	Via Jurandyr Paixão, s/nº - Horto Florestal de Limeira/SP.		Prazo decorrido	205 dias	
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Engº Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Sr. William Dias Freitas (Execução) e Engº Osmar Rodrigues da Silva (Fiscalização).	Prazo a vencer	38 dias

Ocorrências (1)

Foram executadas as demolições e limpeza para execução das fundações, estacas e radiers, na sequência foram executados os pilares redondos e as peças de mobiliário em concreto (bancos, mesas, e churrasqueira com pia), as lixeiras foram instaladas. Em paralelo está sendo feito o levantamento para estudo e projeto de demanda para adequação da rede de alta tensão do horto e instalação de transformador onde será construído o novo palco num outro projeto futuro. Foi executado também a interligação da rede de esgoto dos quiosques no sistema existente e as tampas das caixas de inspeção instaladas. Dentre as próximas etapas será iniciado o revestimento interno das churrasqueiras, e instalação das estruturas das coberturas que estão sendo produzidas na serralheria.

Elaborado por:
Engº. Osmar Rodrigues da Silva
Crea 5063595040

Comentários (1)

Jaqueline 24/05/2023 15:49
Valor total da obra: R\$ 517.167,69

Objeto da Obra:
Infraestrutura turística - construção, reforma e revitalização no Horto Florestal - 2ª etapa: implantação de quiosques, iluminação e Portaria Educativa (Convênio nº 103/2021).

Estudos Técnicos:
Tomada de Preço nº 06/2022 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Recursos orçamentários e fontes de Recursos:
Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação - Dotação nº 16.02.00 - 4.4.90.51.99 - 23 695 6002 2750

Finalidade da Obra:
Atendimento do convênio nº 103/2021 com o Governo do Estado de São Paulo - Secretaria de Turismo.

Agentes Participantes:
Prefeitura Municipal de Limeira e Governo do Estado de São Paulo.

Público Alvo:
Usuários e frequentadores do Horto Florestal.

Descrição detalhada de todas as ações previstas para a obra:
Tomada de Preço nº 06/2022 - Link para consultar planilha orçamentária no portal da transparência >> Download de Editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Projeto básico e projetos executivos da obra:
Tomada de Preço nº 06/2022 - Link para consulta no portal da transparência >> Download de Editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Edital de licitação:
Tomada de Preço nº 06/2022 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de Editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Contrato firmado:
Contrato nº 279/2022 - Link para localizar e acessar o contrato: https://serv42.limeira.sp.gov.br/ncweb/cns_contratos_web_mestre/

Empresa Responsável:
Viezo Empreendimentos Ltda - CNPJ: 24.986.724/0001-14

Galeria de Fotos (15)

Osmar R. da Silva
Engº Civil
CREA 5063595040



Pilares executados, lixeiras instaladas, será iniciado o revestimento interno das churr...



Pilares executados, lixeiras instaladas, será iniciado o revestimento interno das churr...



Pilares executados, lixeiras instaladas, será iniciado o revestimento interno das churr...



Pilares executados, lixeiras instaladas, será iniciado o revestimento interno das churr...



Pilares executados, lixeiras instaladas, será iniciado o revestimento interno das churr...



Foram executadas as demolições e limpeza para execução das fundações, estacas e radiers...

BRUNO DA SILVA
RUA
GRANDEZA DE ARA


Osmar R. da Silva
Eng. Civil
CREA 5063595040



Foram executadas as demolições e limpeza para execução das fundações, estacas e radiers...



Foram executadas as demolições e limpeza para execução das fundações, estacas e radiers...



Foram executadas as demolições e limpeza para execução das fundações, estacas e radiers...



Foram executadas as demolições e limpeza para execução das fundações, estacas e radiers...



Foram executadas as demolições e limpeza para execução das fundações, estacas e radiers...



Foram executadas as demolições e limpeza para execução das fundações, estacas e radiers...

Osmar R. da Silva
Engº Civil
CREA 5063595040

Imagem não disponível

Imagem não disponível



Foram executadas as demolições e limpeza para execução das fundações, estacas e radiers...



Foram executadas as demolições e limpeza para execução das fundações, estacas e radiers...



Foram executadas as demolições e limpeza para execução das fundações, estacas e radiers...

Osmar R. da Silva
Engenheiro Civil
CREA 5063595040

Osmar R. da Silva
Engenheiro Civil
CREA 5063595040

Engº Dagoberto de Campos Guidi
Secretário Municipal de Obras
e Serviços Públicos

Assinatura