

  OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 				Relatório nº	1
				Data do relatório	14/05/2024 - 13/01/2025
				Dia da semana	Terça-Feira até Segunda-Feira
Relatório de Obra				Contrato	47/2024
Obra	Construção de Quadra Esportiva com Cobertura Metálica no Parque Residencial Belinha Ometto			Prazo contratual	245 dias
Local	Rua Virgílio Bassinello - Parque Residencial Belinha Ometto			Prazo decorrido	245 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Osmar Rodrigues da Silva (Fiscalização), Bruno Maicon de Oliveira (Execução)	Prazo a vencer	0 dias

Ocorrências (1)
A empresa vencedora da licitação não conseguiu concluir a obra no prazo e não teve folego para continuar mesmo com aditivo de prazo. Um dos fatores que contribuiu para a não conclusão da obra por parte da empresa foi o assalto à obra e o roubo do caminhão munck da empresa. Falta de equipamento

Fotos (12)	
	
Locação da obra.	Gabarito dos blocos de fundação.
	
Escavação dos blocos de fundação.	Marcação para escavação das vigas baldrame (VBs).



Ferragens das VBs.



Ferragens da estrutura metálica.



Montagem das tesouras.



Fechamento lateral da estrutura metálica.



Cobertura metálica.



Instalação de tubulação para condução de águas pluviais.



Tubulação e caixa para captação de águas pluviais.



Canaletas, condutores verticais, calhas e tubulação para condução de águas pluviais, concluídos.

Aprovado 25/08/2025 11:58

Osmar Rodrigues da Silva
osmarrs@yahoo.com.br
Engenheiro Civil