

  		Relatório n°	12		
		Data do relatório	04/04/2024 - 26/06/2024		
		Dia da semana	Quinta-Feira até Quarta-Feira		
Relatório de Obra		Contrato	259/2022		
Obra	Recuperação de galerias e adequações de microdrenagem - Rua Duque de Caxias x Rua Barão de Campinas e entornos do "Mercado Municipal"		Prazo contratual	602 dias	
Local	Rua Duque de Caxias x Rua Barão de Campinas e entornos do Mercado Municipal		Prazo decorrido	602 dias	
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Eng. José Luiz Gazotti (Execução), Eng. Dagoberto de Campos Guidi (Gestor contratual) e Eng. Rafael Justi Torrezan e Tecnólogo Adriano Clodoaldo Camacho (Fiscalização)	Prazo a vencer	-37 dias

Ocorrências (1)

Finalização de guias, sarjetas, calçadas, acessibilidade e camada asfáltica, sinalização horizontal do pavimento, iluminação ornamental do estacionamento. Execução rampa de acesso ao Mercado, instalação de esquadrias. Concluído reservatório de combate a incêndio e alvenaria de fechamento.

Parecer técnico

Fotos (10)





Rafael Justo Torrezan

Aprovado 26/06/2024 09:36

Rafael Torrezan
rafael.torrezan@limeira.sp.gov.br
Engenheiro Civil