

  			Relatório n°	2	
			Data do relatório	14/11/2023 - 27/12/2023	
			Dia da semana	Terça-Feira até Quarta-Feira	
Relatório de Obra			Contrato	246/2023	
Obra	Reforma e Construção de Sanitário PCD no Pavimento Superior do Edifício Prada		Prazo contratual	122 dias	
Local	Paço Municipal - Rua Dr. Alberto Ferreira,179 - Centro.		Prazo decorrido	94 dias	
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Sr. Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Sra. Ana Patrícia A ranha de Castro(Fiscalização) e Sr. Danilo Maluf (Execução)	Prazo a vencer	28 dias

Ocorrências (2)

Na semana do dia 13/11/2023 está sendo executada a alvenaria no sanitário da Comunicação e o chapisco e reboco da mesma. No dia 09/11/2023 foi colocado o revestimento de parede no sanitário PCD de Obras. No dia 16/12/2023 foi colocado o piso cerâmico no sanitário PCD de Obras e feitos os furos na laje para execução da instalação hidráulica do sanitário da Comunicação.

Ana Patrícia Aranha de Castro
Engenheira Civil
CREA/SP: 5069209518

[Parecer técnico](#)

No dia 20/11/2023 (feriado), foi executada a instalação hidráulica de água fria e esgotamento sanitário do sanitário PCD da Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

Obs.: a área não foi protegida e houve muito pó resultante do corte das paredes, que se espalhou por toda a secretaria.

[Parecer técnico](#)

Comentários (1)

Jaqueline 29/09/2023 12:40

Valor total da obra: R\$ 188.900,00

Objeto da Obra:

Reforma e construção de sanitário PCD no pavimento superior do Edifício Prada - Paço Municipal - Rua Dr. Alberto Ferreira,179.

Estudos Técnicos:

Carta convite nº 17/2023 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Recursos orçamentários e fontes de Recursos:

Contrato FINISA 0609.517-44 - CAIXA - Dotação nº 12.01.00 - 4.4.90.51.99 - 15 452 5002 2410.

Finalidade da Obra:

Melhorias nas dependências do Paço Municipal, visando qualidade no atendimento às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e em atendimento à determinação da Vara da Fazenda Pública de Limeira.

Agentes Participantes:

Prefeitura Municipal de Limeira e Caixa Econômica Federal - Financiamento.

Público Alvo:

Pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

Descrição detalhada de todas as ações previstas para a obra:

Carta convite nº 17/2023 - Link para consultar planilha orçamentária no portal da transparência >> Download de Editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Projeto básico e projetos executivos da obra:

Carta convite nº 17/2023 - Link para consulta no portal da transparência >> Download de Editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Edital de licitação:

Carta convite nº 17/2023 - Link para pesquisa e consulta no portal da transparência >> Download de Editais >>
https://serv42.limeira.sp.gov.br/cp/Menu_comprasPublicas/

Contrato firmado:

Contrato nº 246/2023 - Link para localizar e acessar o contrato: https://serv42.limeira.sp.gov.br/ncweb/cns_contratos_web_mestre/

Empresa Responsável:

Bramer Construtora e Paisagismo Ltda - CNPJ: 23.610.910/0001-91.

Fotos (22)



Execução da alvenaria no banheiro PCD da Comunicação.



Execução da alvenaria no banheiro PCD da Comunicação.



Execução da alvenaria e do revestimento na copa da Comunicação.



Execução da alvenaria e do revestimento na copa da Comunicação.



Execução da alvenaria e do revestimento na copa da Comunicação.



Reboco executado na copa da Comunicação.



Reboco executado na copa da Comunicação.



Reboco executado no sanitário PCD da Comunicação.



Instalação de caixas elétricas no sanitário PCD de Obras.



Execução da instalação hidráulica de água fria do sanitário PCD de Obras.



Execução da instalação hidráulica de água fria e esgoto do sanitário PCD de Obras.



Revestimento cerâmico no sanitário PCD de Obras.



Revestimento cerâmico no sanitário PCD de Obras.



Revestimento cerâmico no sanitário PCD de Obras.



Revestimento cerâmico no sanitário PCD de Obras.



Piso cerâmico colocado no sanitário PCD de Obras.



Execução dos furos na laje do sanitário da Comunicação.



Execução dos furos na laje do sanitário da Comunicação.



Execução dos furos na laje do sanitário da Comunicação.



Instalação da porta do sanitário PCD de Obras.



Execução do rejunte no sanitário PCD de Obras.



Execução do rejunte no sanitário PCD de Obras.

Aprovado 27/12/2023 10:44

Ana Patrícia Aranha de Castro
ana.castro@limeira.sp.gov.br
Engenheira Civil