

 				Relatório nº	1
				Data do relatório	03/07/2024 - 19/05/2025
				Dia da semana	Quarta-Feira até Segunda-Feira
Relatório de Obra				Contrato	103/2024
Obra	Revitalização e ampliação do centro comunitário "Belmiro Fanelli"			Prazo contratual	243 dias
Local	Rua Comendador Jamil Abrahão Saad nº 755 - Jardim Glória			Prazo decorrido	243 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Limeira	Responsável	Dagoberto de Campos Guidi (Gestor Contratual), Osmar Rodrigues da Silva (Fiscalização), José Roberto Rosalen Failla (Execução)	Prazo a vencer	-78 dias

Ocorrências (4)
Aditivo de serviço de 8,52% em 02/09/24 para: Substituição das coberturas e refazimento da quadra externa. Solicitação fora do escopo
Aditivo de prazo para conclusão dos serviços - termo contratual 41/2025. Prazo: 03 (três) meses, contados a partir de 03 de março de 2025. Solicitação fora do escopo
Ofício 103.647/ 2024, em 14/11/24 - Notificação à empresa para acelerar as atividades devido ao atraso no cronograma, até então de 29,23% executado.
Ofício 3.404/ 2025, em 16/05/2025 - Notificação à empresa para tomar as devidas providências com relação ao atraso da obra, que até então tem 55,68% da obra executada.

Fotos (49)

A wide-angle photograph of a construction site under a clear blue sky. In the foreground, a long, low wall made of grey concrete blocks is being built on a reddish-brown dirt ground. Yellow wooden stakes are driven into the ground along the length of the wall. In the background, there are green trees, a building with a corrugated metal roof, and a few other workers visible in the distance.

Elevação da alvenaria da ampliação.

A closer photograph of the construction site. Two workers wearing blue hard hats and light-colored shirts are in the foreground. One worker is using a long wooden plank to guide the placement of a concrete block. A wheelbarrow filled with grey mortar sits on the ground nearby. A partially completed wall of concrete blocks is visible in the background, with another worker standing further back. The ground is dirt and there are some construction materials scattered around.

Elevação e chapisco da alvenaria da ampliação.



Base da caixa d'água.



Execução da fundação do muro de arrimo (entre B8 e B33 - Fl.35/45 Estrutural).



Execução dos pilares da ampliação e posicionamento das vigas metálicas.



Execução da alvenaria do muro de arrimo (entre B8 e B33 - Fl.35/45 Estrutural).



Montagem das terças para suporte do telhado da ampliação.



Instalação da caixa d'água.



Execução do reboco do muro de arrimo.



Preparação para execução do contrapiso da ampliação.



Pintura da estrutura metálica da ampliação.



Instalação das calhas.



Instalação das portas metálicas.



Instalação das telhas da cobertura.



Chapisco do muro de arrimo (entre B8 e B33 - Fl.35/45 Estrutural).



Instalação da porta metálica da ampliação.



Execução do elemento vazado.



Continuação da elevação do muro de arrimo.



Substituição das telhas deterioradas.



Instalação do gradil.



Execução da quadra externa.



Substituição das telhas deterioradas e instalação das calhas.



Substituição das telhas deterioradas.



Substituição das telhas deterioradas.



Instalação das caixas de elétrica.



Preparação: armação da ferragem para concretagem da escada.



Execução das instalações hidráulicas.



Hidrojateamento da estrutura metálica e telhas laterais.



Concretagem da escada.



Instalação dos gradis.



Instalação das portas de alumínio e vidro.



Aplicação do granilite (ampliação).



Pintura interna da estrutura metálica.



Aplicação do granilite (área existente).



Polimento do granilite (ampliação).



Instalação de cabos de cobre.



Instalação das esquadrias de alumínio e vidro (ampliação).



Continuidade no polimento do granilite (ampliação).



Aplicação e lixamento de massa látex.



Aplicação de revestimento cerâmico nas salas (construção existente).



Aplicação de fundo na fachada.



Escavação das brocas para o piso base dos equipamentos de exercício.



Concretagem do piso base para os equipamentos.



Ajuste dos degraus da escada.



Pintura lateral externa (fundos da quadra coberta).



Execução do rodapé (construção existente).



Execução do rodapé (ampliação).



Iluminação externa.



Esquadrias de ferro.

Aprovado 21/05/2025 14:38

Osmar Rodrigues da Silva
osmarrs@yahoo.com.br
Engenheiro Civil