Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	60,00%	40,00%		
		7.822,97	4.693,78	3.129,19		
2	INFRAESTRUTURA	100,00%		30,00%	40,00%	30,00%
		13.007,50		3.902,25	5.203,00	3.902,25
3	RESERVATÓRIO ELEVADO	100,00%			50,00%	50,00%
		64.362,85			32.181,43	32.181,43
4	ALVENARIA	100,00%	20,00%	40,00%	40,00%	
		773,96	154,79	309,58	309,58	
5	ARQUIBANCADA	100,00%		30,00%	55,00%	15,00%
		215.754,24		64.726,27	118.664,83	32.363,14
6	AQUECIMENTO DA PISCINA	100,00%		40,00%	30,00%	30,00%
		375.212,72		150.085,09	112.563,82	112.563,82
7	DIVERSOS	100,00%		30,00%	30,00%	40,00%
		8.669,37		2.600,81	2.600,81	3.467,75
8	PLATAFORMA DE SALTO	100,00%	35,00%	35,00%	30,00%	
		15.265,45	5.342,91	5.342,91	4.579,64	
9	PINTURA	100,00%	15,00%	25,00%	30,00%	30,00%
		92.450,07	13.867,51	23.112,52	27.735,02	27.735,02
Porcentagem			3,03%	31,92%	38,3%	26,75%
Custo			24.058,99	253.208,62	303.838,12	212.213,40
Porcentagem Acumulado			3,03%	34,95%	73,25%	100,0%
Custo Acumulado			24.058,99	277.267,61	581.105,73	793.319,13

BERNAL
ENGENHARIA
LTDA:188244640001
88

Assinado de forma digital
por BERNAL ENGENHARIA
LTDA:18824464000188
Dados: 2024.01.08
14:29:13 -03'00'

JOÃO LUÍS BERNAL
Eng. Civil e de Seg. do Trabalho
CREA 5060488436