

**SFM  
2020**

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU

# PAVIMENTAÇÃO

Município:	TIJUCAS DO SUL	SAM	26	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra		Empréstimo	2.799.850,58	100,0%			
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	LOTE nº	1	Data	13/09/2021	Dias	45	Data	07/11/2021	Contrapartida do Proponente			
Quantidade	11.863,15 m2	<b>CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO</b>							Valor Total	2.799.850,58	100,0%		
GRUPO	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)									TOTAL	% S/
ITEM		9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	ITEM (R\$)	TOTAL
	Data Início		7/11/21	8/12/21	8/1/22	8/2/22	11/3/22	11/4/22	12/5/22	12/6/22	13/7/22		
	Data Fim		7/12/21	7/1/22	7/2/22	10/3/22	10/4/22	11/5/22	11/6/22	12/7/22	12/8/22		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100										4.241,20	0,15
2	TERRAPLENAGEM	10	30	30	30							26.723,40	0,95
3	BASE / SUB-BASE		20	20	20	20	20					693.351,57	24,76
4	REVESTIMENTO			10	10	20	20	20	20			781.202,15	27,90
5	MEIO-FIO E SARJETA			10	15	20	25	20	10			178.353,14	6,37
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO					20	20	20	20	20		527.232,23	18,83
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO								50	50		65.324,45	2,33
9	SERVIÇOS DIVERSOS	10	20	25	25	20						38.583,02	1,38
10	DRENAGEM	20	30	20	20	10						449.371,64	16,05
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		15	15	15	15	15	15	10			35.467,78	1,27

**TOTAIS** **TOTAIS** **2.799.850,58** **100**

## COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)

ITEM			PARCELAS									Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	FINANCIAMENTO	R\$ 4.241,20										1	4.241,20	0,15%
1C		CONTRAPARTIDA	R\$												
2T	TERRAPLENAGEM	FINANCIAMENTO	R\$ 2.672,34	8.017,02	8.017,02	8.017,02							4	26.723,40	0,95%
2C		CONTRAPARTIDA	R\$												
3T	BASE / SUB-BASE	FINANCIAMENTO	R\$	138.670,31	138.670,31	138.670,31	138.670,31	138.670,31					5	693.351,57	24,76%
3C		CONTRAPARTIDA	R\$												
4T	REVESTIMENTO	FINANCIAMENTO	R\$			78.120,22	78.120,22	156.240,43	156.240,43	156.240,43	156.240,43		6	781.202,15	27,90%
4C		CONTRAPARTIDA	R\$												
5T	MEIO-FIO E SARJETA	FINANCIAMENTO	R\$		17.835,31	26.752,97	35.670,63	44.588,29	35.670,63	17.835,31			6	178.353,14	6,37%
5C		CONTRAPARTIDA	R\$												
6T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	FINANCIAMENTO	R\$				105.446,45	105.446,45	105.446,45	105.446,45	105.446,45		5	527.232,23	18,83%
6C		CONTRAPARTIDA	R\$												
7T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	FINANCIAMENTO	R\$							32.662,23	32.662,23		2	65.324,45	2,33%
7C		CONTRAPARTIDA	R\$												
9T	SERVIÇOS DIVERSOS	FINANCIAMENTO	R\$ 3.858,30	7.716,60	9.645,76	9.645,76	7.716,60						5	38.583,02	1,38%
9C		CONTRAPARTIDA	R\$												
10T	DRENAGEM	FINANCIAMENTO	R\$ 89.874,33	134.811,49	89.874,33	89.874,33	44.937,16						5	449.371,64	16,05%
10C		CONTRAPARTIDA	R\$												
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	FINANCIAMENTO	R\$	5.320,17	5.320,17	5.320,17	5.320,17	5.320,17	5.320,17	3.546,78			7	35.467,78	1,27%
11C		CONTRAPARTIDA	R\$												
T	TOTAIS	FINANCIAMENTO	R\$ 100.646,17	294.535,60	269.362,90	356.400,77	415.881,54	450.265,64	302.677,67	315.731,19	294.349,10			2.799.850,58	100,00%
C		CONTRAPARTIDA	R\$												

<b>FATURAMENTO MENSAL PREVISTO</b>	R\$	100.646,17	294.535,60	269.362,90	356.400,77	415.881,54	450.265,64	302.677,67	315.731,19	294.349,10			2.799.850,58	100,00%
<b>MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %</b>	R\$	3,59%	10,52%	9,62%	12,73%	14,85%	16,08%	10,81%	11,28%	10,51%			2.799.850,58	100,00%
<b>MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %</b>	R\$	3,59%	14,11%	23,74%	36,46%	51,32%	67,40%	78,21%	89,49%	100,00%			<b>OK</b>	<b>OK</b>

Resp. Técnico: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_ Prefeito: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_\_