

ITEM	DESCRIÇÃO	DATA DE INÍCIO	PREVISÃO DO TÉRMINO	VALOR DO CONTRATO	PERCENTUAL CONCLUÍDO	STATUS
1	BAIRRO PLANEJADO	16/11/2022	31/10/2028	R\$ 10.540.968,45	EM EXECUÇÃO	65%
2	CAT	27/02/2026	19/06/2026	R\$ 702.772,01	EM EXECUÇÃO	25%
3	REFORMA CENTRO DO IDOSO	09/01/2026	19/06/2026	R\$ 250.015,00	EM EXECUÇÃO	95%
4	CENTRO SOCIAL DO ANDIROBA	X	01/12/2028	R\$ 201.397,40	NÃO INICIADO	0%
5	CONSTRUÇÃO 20 CASAS	02/06/2027	28/08/2028	3.010,654,18	NÃO INICIADO	0%
6	CONSTRUÇÃO 25 CASAS	02/06/2027	28/08/2028	R\$ 3.295.660,41	NÃO INICIADO	0%
7	CONSTRUÇÃO 25 CASAS	02/06/2027	28/08/2028	R\$ 3.295.660,41	NÃO INICIADO	0%
8	CONSTRUÇÃO DA CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL	X	28/06/2028	R\$ 2.276.468,38	NÃO INICIADO	0%
9	CRAS AREAL	28/10/2025	19/06/2026	R\$ 709.160,99	EM EXECUÇÃO	75%
10	CRAS CENTRO	14/04/2026	22/08/2026	R\$ 709.160,99	EM EXECUÇÃO	5,50%
11	CREAS TORRE	27/10/2025	19/06/2026	R\$ 591.037,31	EM EXECUÇÃO	92%
12	ESCOLA 13 SALAS	15/06/2026	20/11/2026	R\$ 12.472.883,42	NÃO INICIADO	0%
13	PALCO PRAÇA SÃO PEDRO	22/10/2025	19/06/2026	R\$ 1.298.787,68	EM EXECUÇÃO	95%
14	QUADRA DO BARRO ALTO	01/04/2025	21/10/2026	R\$ 850.236,35	EM EXECUÇÃO	35%
15	RAMAIS DO CAÍ NÁGUA E BOM INTENTO	X	05/07/2028	R\$9.554,276,66	NÃO INICIADO	0%
16	RAMAIS DO ITALIANO E JUTAÍ	X	29/12/2028	R\$ 2.882.743,85	NÃO INICIADO	0%
17	RECAPEAMENTO CIDADE	19/06/2026	30/12/2028	R\$ 2.882.743,85	NÃO INICIADO	0%
18	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	23/01/2024	19/06/2026	R\$ 3.291.763,12	EM EXECUÇÃO	85%
19	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	08/07/2021	07/10/2026	R\$ 1.337.589,05	EM EXECUÇÃO	15%
20	UBS AREAL	03/03/2025	19/06/2026	R\$ 2.209.649,30	EM EXECUÇÃO	80%
21	UBS MINHA CASA MINHA VIDA	15/06/2026	30/11/2026	R\$ 2.276.468,38	NÃO INICIADO	0%