

## CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

### INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Verdelândia

Projeto: Reforma Biblioteca Pública

Responsável Técnico: Daniel Matos Ferreira

Nº CREA/CAU: 45263MG

Data: 03/09/2022

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.369,12	1,37	1.369,12	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ALVENARIA	1.470,44	1,47	1.470,44	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PISO	28.923,01	29,01	14.461,51	50,00	14.461,51	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO	8.308,39	8,33	8.308,39	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	COBERTURA	14.973,09	15,02	4.491,93	30,00	10.481,16	70,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	PERGOLADDO	1.938,73	1,94	-	-	1.938,73	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ESQUADRIA	13.838,87	13,88	-	-	6.919,44	50,00	6.919,44	50,00	-	-	-	-	-	-
8	PINTURA ALVENARIA	22.319,30	22,39	-	-	6.695,79	30,00	15.623,51	70,00	-	-	-	-	-	-
9	PINTURA ESQUADRIAS	1.032,34	1,04	-	-	309,70	30,00	722,64	70,00	-	-	-	-	-	-
10	JARDIM	1.756,08	1,76	-	-	-	-	1.756,08	100,00	-	-	-	-	-	-
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.930,14	1,94	-	-	-	-	1.930,14	100,00	-	-	-	-	-	-
12	ELÉTRICA	1.100,41	1,10	550,21	50,00	550,21	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
13	SERVIÇOS FINAIS	743,00	0,75	-	-	-	-	743,00	100,00	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>99.702,92</b>	100,00	30.651,59	30,74	41.356,53	41,48	27.694,80	27,78	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>99.702,92</b>	100,00	30.651,59	30,74	72.008,12	72,22	99.702,92	100,00	-	-	-	-	-	-