



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos

Obra: PONTE SOBRE CORREGO ARRAIAL NOVO

Município: BAMBUÍ - MG

Endereço: Zona Rural, Bambuí, MG

06/03/2024

22,23%

6 meses

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

| ORD          | ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO                                  | FÍSICO/ FINANCEIRO      | TOTAL ETAPAS      | MÊS 1            | MÊS 2            | MÊS 3            | MÊS 4             | MÊS 5             | MÊS 6            | SOMA              |
|--------------|------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1            | 1.0  | SERVIÇOS PRELIMINARES                             | Físico (%)              | 100,00%           | 77,35%           |                  |                  |                   |                   | 22,65%           | 100,00%           |
|              |      |                                                   | Financeiro (R\$)        | 51.652,49         | 39.953,20        |                  |                  |                   |                   | 11.699,29        | 51.652,49         |
| 2            | 2.0  | TERRAPLENAGEM                                     | Físico (%)              | 100,00%           | 41,81%           | 58,19%           |                  |                   |                   |                  | 100,00%           |
|              |      |                                                   | Financeiro (R\$)        | 2.713,92          | 1.134,69         | 1.579,23         |                  |                   |                   |                  | 2.713,92          |
| 3            | 3.0  | OBRA DE ARTE ESPECIAL - ENCONTROS E PILARES       | Físico (%)              | 100,00%           |                  | 21,28%           | 33,41%           | 45,31%            |                   |                  | 100,00%           |
|              |      |                                                   | Financeiro (R\$)        | 200.718,75        |                  | 42.712,95        | 67.060,13        | 90.945,67         |                   |                  | 200.718,75        |
| 4            | 4.0  | OBRA DE ARTE ESPECIAL - SUPERESTRUTURA (AÇO)      | Físico (%)              | 100,00%           |                  |                  |                  | 63,20%            | 36,80%            |                  | 100,00%           |
|              |      |                                                   | Financeiro (R\$)        | 283.112,77        |                  |                  |                  | 178.927,27        | 104.185,50        |                  | 283.112,77        |
| 5            | 5.0  | OBRA DE ARTE ESPECIAL - SUPERESTRUTURA (CONCRETO) | Físico (%)              | 100,00%           |                  |                  |                  |                   | 33,93%            | 66,07%           | 100,00%           |
|              |      |                                                   | Financeiro (R\$)        | 78.241,62         |                  |                  |                  |                   | 26.547,38         | 51.694,24        | 78.241,62         |
| 6            | 6.0  | OBRA DE ARTE ESPECIAL - ACABAMENTOS               | Físico (%)              | 100,00%           |                  |                  |                  |                   |                   | 100,00%          | 100,00%           |
|              |      |                                                   | Financeiro (R\$)        | 8.891,96          |                  |                  |                  |                   |                   | 8.891,96         | 8.891,96          |
| <b>TOTAL</b> |      |                                                   | <b>Financeiro (R\$)</b> | <b>625.331,50</b> | <b>41.087,89</b> | <b>44.292,18</b> | <b>67.060,13</b> | <b>269.872,94</b> | <b>130.732,88</b> | <b>72.285,49</b> | <b>625.331,50</b> |