



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos

Obra: REFORMA MACIONÍLIA MONTIJO

Município: BAMBUÍ - MG

Endereço: Rua Alzira Tôrres, nº 498, Bairro: Lavapes, Bambuí, MG

01/08/2023

22,23%

6 meses

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ORD	ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	SOMA
1	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico (%)	100,00%	100,00%						100,00%
			Financeiro (R\$)	1.128,48	1.128,48						
2	2.0	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	Físico (%)	100,00%	100,00%						100,00%
			Financeiro (R\$)	11.167,55	11.167,55						
3	3.0	TELHADO (ENTRADA)	Físico (%)	100,00%		50,00%	50,00%				100,00%
			Financeiro (R\$)	35.932,46		17.966,23	17.966,23				
4	4.0	PAREDE	Físico (%)	100,00%		100,00%					100,00%
			Financeiro (R\$)	3.792,82		3.792,82					
5	5.0	ESQUADRIAS	Físico (%)	100,00%			50,00%	50,00%			100,00%
			Financeiro (R\$)	48.085,79			24.042,90	24.042,90			
6	6.0	REVESTIMENTOS	Físico (%)	100,00%				50,00%	50,00%		100,00%
			Financeiro (R\$)	69.697,64				34.848,82	34.848,82		
7	7.0	ACABAMENTOS	Físico (%)	100,00%					100,00%		100,00%
			Financeiro (R\$)	41.030,62					41.030,62		
8	8.0	PINTURA	Físico (%)	100,00%					50,00%	50,00%	100,00%
			Financeiro (R\$)	14.141,61					7.070,81	7.070,81	
9	9.0	SERVIÇOS DIVERSOS	Físico (%)	100,00%					50,00%	50,00%	100,00%
			Financeiro (R\$)	15.738,66					7.869,33	7.869,33	
10	10.0	SERVIÇOS FINAIS	Físico (%)	100,00%						100,00%	100,00%
			Financeiro (R\$)	3.674,48							3.674,48
11	11.0	MURO DE FECHAMENTO	Físico (%)	100,00%	75,00%	25,00%					100,00%
			Financeiro (R\$)	92.725,49	69.544,11	23.181,37					
12	12.0	CONCERTINA	Físico (%)	100,00%						100,00%	0,00%
			Financeiro (R\$)	28.132,46							28.132,46
TOTAL			Financeiro (R\$)	365.248,06	81.840,15	44.940,42	42.009,13	58.891,72	90.819,58	46.747,07	365.248,06