



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos

Obra: MURO DE ARRIMO E DIVISA - ESCOLA DULCINÉIA GOMES TORRES

07/06/2023

Município: BAMBUÍ - MG

22,23%

Endereço: Rua Olivio Alves Ribeiro, nº 150, Bairro Centro, Bambuí, MG

4 meses

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ORD	ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	SOMA
1	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico (%)	100,00%	100,00%				100,00%
			Financeiro (R\$)	41.319,93	41.319,93				41.319,93
2	2.0	MURO DE ARRIMO	Físico (%)	100,00%	25,00%	50,00%	25,00%		100,00%
			Financeiro (R\$)	201.214,96	50.303,74	100.607,48	50.303,74		201.214,96
3	3.0	MURO DE FECHAMENTO	Físico (%)	100,00%			75,00%	25,00%	75,00%
			Financeiro (R\$)	38.936,03			29.202,02	9.734,01	38.936,03
4	4.0	REATERRO E DRENAGEM	Físico (%)	100,00%				100,00%	0,00%
			Financeiro (R\$)	25.033,09				25.033,09	25.033,09
TOTAL			Financeiro (R\$)	306.504,01	91.623,67	100.607,48	79.505,76	34.767,09	306.504,01