



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I

LOCAL: RUA JOÃO PEDRO NETO Nº 189, BAIRRO BELA VISTA, ESTIVA GERBI - SP

PRAZO: 240 DIAS

DATA: JULHO/2024

ITEM	MÊS SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	TOTAL
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%
		R\$ 51.343,88	R\$ 17.114,63	R\$ 17.114,63	R\$ 17.114,63	R\$ 17.114,63	R\$ 8.557,31	R\$ 8.557,31	R\$ 8.557,31	R\$ 8.557,31	R\$ 8.557,31	R\$ 8.557,31	R\$ 8.557,31
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	60,00%	30,00%	10,00%									100,00%
		R\$ 91.913,01	R\$ 45.956,50	R\$ 15.318,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	MOVIMENTO DE TERRA	40,00%	40,00%	20,00%									100,00%
		R\$ 12.477,94	R\$ 12.477,94	R\$ 6.238,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	ESTRUTURAS		30,00%	20,00%	50,00%								100,00%
		R\$ -	R\$ 114.661,28	R\$ 76.440,86	R\$ 191.102,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	PAREDES E PAINÉIS			40,00%	30,00%	25,00%	5,00%						100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ 39.718,36	R\$ 29.788,77	R\$ 24.823,97	R\$ 4.964,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	ESQUADRIAS				20,00%	40,00%	40,00%						100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.427,12	R\$ 36.854,23	R\$ 36.854,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	COBERTURA					30,00%	30,00%	30,00%	10,00%				100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.490,74	R\$ 17.490,74	R\$ 17.490,74	R\$ 5.830,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8	CHAPINS								100,00%				100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.715,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9	IMPERMEABILIZAÇÃO		25,00%	25,00%		40,00%	10,00%						100,00%
		R\$ -	R\$ 11.979,63	R\$ 11.979,63	R\$ -	R\$ 19.167,41	R\$ 4.791,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10	TETOS E FORROS					30,00%	40,00%	30,00%					100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.145,84	R\$ 9.527,79	R\$ 7.145,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11	REVESTIMENTO DE PAREDES							20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.051,36	R\$ 54.077,03	R\$ 54.077,02	R\$ 36.051,36	R\$ -	R\$ -
12	PISOS INTERNOS E EXTERNOS								20,00%	30,00%	50,00%		100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.782,31	R\$ 68.673,47	R\$ 114.455,79	R\$ -
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		20,00%	10,00%		30,00%	30,00%	10,00%					100,00%
		R\$ -	R\$ 8.748,16	R\$ 4.374,08	R\$ -	R\$ 13.122,24	R\$ 13.122,24	R\$ 4.374,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				20,00%	10,00%	40,00%	30,00%					100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.939,02	R\$ 11.469,51	R\$ 45.878,03	R\$ 34.408,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
15	OUTRAS INSTALAÇÕES							30,00%	30,00%	30,00%	10,00%		100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.542,38	R\$ 60.542,38	R\$ 60.542,38	R\$ 20.180,78	R\$ -	R\$ -
16	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS									20,00%	60,00%	20,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.891,84	R\$ 29.675,53	R\$ 9.891,84	R\$ -
17	APARELHOS ELÉTRICOS										40,00%	60,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.847,87	R\$ 14.771,81	R\$ -
18	PINTURA									30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.980,15	R\$ 27.980,15	R\$ 37.306,85
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										70,00%	30,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.760,55	R\$ 10.611,66	R\$ -
TOTAL		R\$ 155.734,83	R\$ 210.938,14	R\$ 171.185,37	R\$ 279.371,68	R\$ 147.188,57	R\$ 141.186,98	R\$ 168.570,22	R\$ 208.504,85	R\$ 229.722,17	R\$ 271.509,34	R\$ 81.139,47	R\$ 2.065.051,62

Cláudia Botelho de Oliveira Diegues
Prefeita Municipal

Jean Aguiar Mendonça
Departamento de Obras e Planejamento
Engenheiro Civil
CREA/SP: 5069753448