

PREFEITURA
DE EXTREMA



SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Rua Pau Brasil, 245
Vila Rica | Extrema/MG | CEP 37.640-000
(35) 3435.5729

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PISO EPOXI AUTONIVELANTE, E MATERIAL ELÉTRICO PARA A FÁBRICA DE CULTURA

LOCAL: R. ANTÔNIO CARDOSO, 53, CENTRO.

COORD: -22.854943, -46.317838

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES

DATA: 20/02/2026

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)
1	SERVIÇOS INICIAIS	4,42% R\$ 25.155,56	50% R\$ 12.577,78	50% R\$ 12.577,78
3	PISO EPOXI	84% R\$ 479.361,96	50% R\$ 239.680,98	50% R\$ 239.680,98
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11,37% R\$ 64.713,29	100% R\$ 64.713,29	
	Valor parcial:	100% R\$ 569.230,81	55,68% R\$ 316.972,05	44,32% R\$ 252.258,76
	Valor acumulado:		55,68% R\$ 316.972,05	44,32% R\$ 252.258,76

VINÍCIUS GUSTAVO MOREIRA
Eng. Civil - CREA MG 211314/D
Secretaria de Obras e Urbanismo