

**PREFEITURA
DE EXTREMA**



SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Rua Pau Brasil, 245
Vila Rica | Extrema/MG | CEP 37.640-000
(35) 3435.5729

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA LIGAÇÃO DA CABINE PRIMÁRIA DO PRONTO SOCORRO E HOSPITAL MUNICIPAL

LOCAL: HOSPITAL MUNICIPAL DE EXTREMA-MG- AV NICOLAU CESARINO

COORD: -22.846264106637925, -46.32011754197394

PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES

Número	Macrosserviço	Valor	Mês 1	Mês 2	Mês 3
1	SERVIÇOS DE APOIO	3.268,75	33,00%	33,00%	34,00%
2	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA	41.845,44	50,00%	50,00%	
3	CABEAMENTO E CONECTORES	266.709,93		50,00%	50,00%
TOTAL		Físico	7,06%	49,82%	43,12%
		Financeiro	22.001,41	155.356,37	134.466,34
Acumulado		Físico	7,06%	56,88%	100,00%
		Financeiro	22.001,41	177.357,78	311.824,12

VINÍCIUS GUSTAVO MOREIRA
Eng. Civil - CREA MG 211314/D
Secretaria de Obras