



COD	DESCRIÇÃO	TOTAL	Unidade	mês 01	mês 02	mês 03	mês 04	mês 05	mês 06	mês 07	mês 08	mês 09	mês 10	mês 11	mês 12	mês 13	mês 14	mês 15	mês 16	mês 17	mês 18
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 770.356,16	%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,65%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 421.685,99	%	61,5%																	38,5%
3	FUNDAÇÃO	R\$ 428.665,80	%	15%	65%	20%															
4	ESTRUTURA	R\$ 1.849.014,76	%			10%	20%	20%	20%	15%	15%										
5	ALVENARIA	R\$ 513.330,02	%			10%	15%	15%	20%	20%	10%	10%									
6	ESQUADRIAS	R\$ 847.705,05	%													20%	25%	25%	25%	5%	
7	CONTRA-PISO E ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	R\$ 604.923,63	%								30%	35%	35%								
8	REVESTIMENTO	R\$ 1.364.729,22	%										15%	15%	25%	25%	20%				
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DADOS	R\$ 610.458,95	%				5%	5%										30%	30%	30%	
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 304.447,89	%				5%					10%	10%	20%	20%	20%	15%				
11	PINTURA	R\$ 463.956,48	%															25%	25%	25%	25%
12	LOUÇAS E METAIS	R\$ 306.132,56	%																	25%	75%
13	COBERTURA	R\$ 1.958.478,36	%								10%	25%	25%	25%	15%						
14	PSCIP	R\$ 51.566,93	%																	50%	50%
15	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 38.990,80	%					50%		50%											
16	FECHAMENTO ÁREA EXTERNA	R\$ 284.832,50	%													20%	40%	40%			
17	PISO ÁREA EXTERNA	R\$ 148.922,17	%																50%	50%	
	TOTAL	R\$ 10.968.197,28	R\$	R\$ 366.391,52	R\$ 321.387,54	R\$ 364.722,41	R\$ 535.302,56	R\$ 539.575,57	R\$ 515.223,72	R\$ 442.268,39	R\$ 748.764,91	R\$ 825.875,42	R\$ 979.251,80	R\$ 797.973,32	R\$ 738.590,40	R\$ 671.334,16	R\$ 687.227,05	R\$ 742.201,92	R\$ 628.268,92	R\$ 486.583,43	R\$ 577.246,24
		100%	%	3,34%	2,93%	3,33%	4,88%	4,92%	4,70%	4,03%	6,83%	7,53%	8,93%	7,28%	6,73%	6,12%	6,27%	6,77%	5,73%	4,44%	5,26%