

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	GLOBAL	1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		3ª MEDIÇÃO		4ª MEDIÇÃO		5ª MEDIÇÃO	
1	FINANCIÁVEL - CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO	R\$ 1.881.533,81	65,08%	5,44%	R\$ 102.290,92	7,29%	R\$ 137.228,11	5,12%	R\$ 96.398,99	9,12%	R\$ 171.681,40	3,49%	R\$ 65.728,64
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 159.916,19	84,50%	38,43%	R\$ 61.448,57	3,28%	R\$ 5.244,82	2,44%	R\$ 3.902,21	6,73%	R\$ 10.761,97	5,84%	R\$ 9.343,28
1.2	FUNDAÇÃO	R\$ 181.456,14	95,48%	22,51%	R\$ 40.842,35	64,75%	R\$ 117.494,47	3,86%	R\$ 7.007,75	0,44%	R\$ 803,16		
1.3	ESTRUTURA	R\$ 262.877,44	97,35%			5,51%	R\$ 14.488,82	15,12%	R\$ 39.755,98	44,61%	R\$ 117.281,79	6,85%	R\$ 18.013,57
1.4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 152.695,85	91,25%					8,16%	R\$ 12.461,89	23,32%	R\$ 35.615,51		
1.5	COBERTURA	R\$ 92.358,52	69,69%										
1.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 13.463,26	61,54%										
1.7	ESQUADRIAS	R\$ 207.937,40	67,20%										
1.8	REVESTIMENTO DE PAREDE (INCLUSIVE MUROS)	R\$ 77.239,87	71,63%					9,13%	R\$ 7.052,08	9,35%	R\$ 7.218,97	11,99%	R\$ 9.263,89
1.9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 81.900,93	87,64%					20,95%	R\$ 17.159,78				
1.10	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 35.837,45	0,00%										
1.11	PINTURA	R\$ 81.115,11	14,50%										
1.12	MARMORARIA	R\$ 12.460,54	0,00%										
1.13	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 53.396,58	0,00%										
1.14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 123.158,68	62,64%									13,80%	R\$ 16.994,21
1.15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 233.431,03	38,05%					3,70%	R\$ 8.643,78			5,19%	R\$ 12.113,69
1.16	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 90.224,04	0,00%										
1.17	DADOS E VOZ	R\$ 5.981,01	62,69%					6,95%	R\$ 415,52				
1.18	GASES MEDICINAIS	R\$ 9.471,52	0,00%										
1.19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.612,25	0,00%										
2	NÃO FINANCIÁVEL - IMPLANTAÇÃO E COMPLEM.	R\$ 368.466,19	27,88%	7,08%	R\$ 26.082,01							5,46%	R\$ 20.104,87
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 14.395,05	97,92%	65,77%	R\$ 9.468,02							4,00%	R\$ 575,12
2.2	TERRAPLENAGEM	R\$ 15.451,83	98,54%	94,75%	R\$ 14.640,19							3,79%	R\$ 585,57
2.3	REDES COMPLEMENTARES	R\$ 11.487,07	17,18%	17,18%	R\$ 1.973,80								
2.4	FECHAMENTO DO TERRENO	R\$ 116.839,75	61,12%									16,21%	R\$ 18.944,18
2.5	PASSEIO PÚBLICO E ALÇA DE ACESSO DE VEÍC.	R\$ 36.432,15	0,00%										
2.6	URBANIZAÇÃO	R\$ 98.911,28	0,00%										
2.7	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	R\$ 74.949,06	0,00%										
	TOTAL	R\$ 2.250.000,00	58,99%	5,71%	R\$ 128.372,93	6,10%	R\$ 137.228,11	4,28%	R\$ 96.398,99	7,63%	R\$ 171.681,40	3,81%	R\$ 85.833,51
	ACUMULADO			5,71%	R\$ 128.372,93	11,81%	R\$ 265.601,04	16,09%	R\$ 362.000,03	23,72%	R\$ 533.681,43	27,54%	R\$ 619.514,94

PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Obra: Construção UBS IV Centenário
Contratante: Prefeitura Municipal de Matão/SP - CNPJ: 45.270.188/0001-26

Processo: 3506/2025 - Concorrência Eletrônica n. 001/2025 - Proc. Licitatório n. 008/2025
Endereço: Av. Humberto Paiola, 4 - Recanto dos Pinheiros
Contratada: Araujo Construções e Empreendimentos CM LTDA - CNPJ: 47.209.786/0001-15

6ª MEDIÇÃO		7ª MEDIÇÃO		8ª MEDIÇÃO		9ª MEDIÇÃO		10ª MEDIÇÃO		11ª MEDIÇÃO		12ª MEDIÇÃO	
5,12%	R\$ 96.374,69	2,77%	R\$ 52.110,52	8,48%	R\$ 159.632,64	10,39%	R\$ 195.580,68	5,74%	R\$ 107.982,48	2,10%	R\$ 39.570,75		
4,44%	R\$ 7.095,07	4,44%	R\$ 7.095,07	5,61%	R\$ 8.967,86	4,44%	R\$ 7.095,07	4,43%	R\$ 7.090,64	4,43%	R\$ 7.090,64		
0,27%	R\$ 485,95					3,65%	R\$ 6.620,04						
13,54%	R\$ 35.595,39	5,12%	R\$ 13.461,64	6,58%	R\$ 17.304,92								
		12,16%	R\$ 18.575,13	1,95%	R\$ 2.973,83	6,37%	R\$ 9.719,11	39,28%	R\$ 59.986,09				
				19,02%	R\$ 17.569,37	46,53%	R\$ 42.975,73	4,14%	R\$ 3.820,96				
				61,54%	R\$ 8.284,97								
				17,17%	R\$ 35.711,74	46,53%	R\$ 96.757,55	3,49%	R\$ 7.263,40				
		1,94%	R\$ 1.499,26	6,99%	R\$ 5.400,72	15,93%	R\$ 12.304,56			16,29%	R\$ 12.584,22		
		12,33%	R\$ 10.096,87	21,77%	R\$ 17.833,60			10,86%	R\$ 8.894,10	21,72%	R\$ 17.790,08		
						14,50%	R\$ 11.761,84						
37,56%	R\$ 46.254,93	1,12%	R\$ 1.382,55	8,46%	R\$ 10.414,83					1,71%	R\$ 2.105,81		
2,97%	R\$ 6.943,35			13,64%	R\$ 31.836,56	3,58%	R\$ 8.346,78	8,97%	R\$ 20.927,29				
				55,75%	R\$ 3.334,24								
2,13%	R\$ 7.862,69	2,66%	R\$ 9.795,97	4,03%	R\$ 14.848,41			4,35%	R\$ 16.019,00	2,17%	R\$ 7.998,39		
				28,15%	R\$ 4.052,80								
6,73%	R\$ 7.862,69	8,38%	R\$ 9.795,97	9,24%	R\$ 10.795,61			13,71%	R\$ 16.019,00	6,85%	R\$ 7.998,39		
4,63%	R\$ 104.237,38	2,75%	R\$ 61.906,49	7,75%	R\$ 174.481,05	8,69%	R\$ 195.580,68	5,51%	R\$ 124.001,48	2,11%	R\$ 47.569,14		
32,17%	R\$ 723.752,32	34,92%	R\$ 785.658,81	42,68%	R\$ 960.139,86	51,37%	R\$ 1.155.720,54	56,88%	R\$ 1.279.722,02	59,00%	R\$ 1.327.291,16		