

 Piracaia		CIDADE TURÍSTICA DE PIRACAIA OBRA: REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE PIRACAIA CRONOGRAMA											
SERVIÇOS	UNIDADE		1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	TOTAL
			PERÍODO: 30 dias	PERÍODO: 60 dias	PERÍODO: 90 dias	PERÍODO: 120 dias	PERÍODO: 150 dias	PERÍODO: 180 dias	PERÍODO: 210 dias	PERÍODO: 240 dias	PERÍODO: 270 dias	PERÍODO: 300 dias	
SERVIÇOS PRELIMINARES	%		100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%
	R\$	R\$ 79.884,98	79.884,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 79.884,98
MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	%		100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%
	R\$	R\$ 24.925,03	24.925,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 24.925,03
CISTERNA	%		100%										100,00%
	R\$	R\$ 46.414,30	0,00	46.414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 46.414,30
FUNDAÇÕES	%			50%	50%								100,00%
	R\$	R\$ 128.652,26	0,00	64.326,13	64.326,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 128.652,26
SUPERESTRUTURA	%				100%								100,00%
	R\$	R\$ 64.471,66	0,00	0,00	64.471,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 64.471,66
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	%				100%								100,00%
	R\$	R\$ 36.703,70	0,00	0,00	36.703,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 36.703,70
SISTEMAS DE COBERTURA INCLUSO PERGOLADO	%						50%	50%					100,00%
	R\$	R\$ 274.915,79	0,00	0,00	0,00	0,00	137.457,89	137.457,89	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 274.915,79
IMPERMEABILIZAÇÃO (CISTERNA E COBERTURA)	%			100%									100,00%
	R\$	R\$ 8.714,59	0,00	8.714,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 8.714,59
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	%					100%							100,00%
	R\$	R\$ 76.223,45	0,00	0,00	0,00	76.223,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 76.223,45
PAISAGISMO	%							100%					100,00%
	R\$	R\$ 10.494,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.494,14	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10.494,14
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	%					100%							100,00%
	R\$	R\$ 78.907,56	0,00	0,00	0,00	78.907,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 78.907,56
INSTALAÇÃO SANITÁRIA	%						50%	50%					100,00%
	R\$	R\$ 162.524,09	0,00	0,00	0,00		81.262,04	81.262,04	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 162.524,09
INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	%								100%				100,00%
	R\$	R\$ 2.738,19	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.738,19	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.738,19
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%								100%				100,00%
	R\$	R\$ 113.710,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.710,52	0,00	0,00	0,00	R\$ 113.710,52
TOTEM	%									100%			100,00%
	R\$	R\$ 19.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.622,50	0,00	0,00	R\$ 19.622,50
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	%									100%			100,00%
	R\$	R\$ 29.442,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.442,39	0,00	0,00	R\$ 29.442,39
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	%										100%		100,00%
	R\$	R\$ 110.705,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.705,69	0,00	R\$ 110.705,69
ESQUADRIAS	%											100%	100,00%
	R\$	R\$ 64.828,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.828,71	R\$ 64.828,71
DIVISÓRIAS	%											100%	100,00%
	R\$	R\$ 22.804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.804,50	R\$ 22.804,50
SERVIÇOS FINAIS	%											100%	100,00%
	R\$	R\$ 5.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.161,20	R\$ 5.161,20
		R\$ 1.361.845,23											
Mensal			R\$ 104.810,01	R\$ 119.455,02	R\$ 165.501,49	R\$ 155.131,00	R\$ 218.719,94	R\$ 229.214,08	R\$ 116.448,71	R\$ 49.064,89	R\$ 110.705,69	R\$ 69.989,91	R\$ 1.361.845,23

SERVIÇOS	UNIDADE		1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	
			PERÍODO: 30 dias	PERÍODO: 60 dias	PERÍODO: 90 dias	PERÍODO: 120 dias	PERÍODO: 150 dias	PERÍODO: 180 dias	PERÍODO: 210 dias	PERÍODO: 240 dias	PERÍODO: 270 dias	PERÍODO: 300 dias	TOTAL