



Cronograma Físico-Financeiro



OBJETO		Adequação de Canal/Córrego com Contenção de Margens em Gabião Caixa e Reno, no trecho final do Ribeirão Manoel Lito						Data:
ENDEREÇO		Trecho final do Ribeirão Manoel Lito - Caçapava-sp						21/11/2023
ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 742.997,87						R\$ 742.997,87
2	TERRAPLANAGEM	25,00% R\$ 490.517,66	50,00% R\$ 981.035,31	25,00% R\$ 490.517,65				R\$ 1.962.070,62
3	DRENAGEM			30,00% R\$ 1.609.668,02	40,00% R\$ 2.146.224,03	30,00% R\$ 1.609.668,02		R\$ 5.365.560,07
4	RECOMPOSIÇÕES						100,00% R\$ 91.812,68	R\$ 91.812,68
MENSAL		R\$ 1.233.515,53	R\$ 981.035,31	R\$ 2.100.185,67	R\$ 2.146.224,03	R\$ 1.609.668,02	R\$ 91.812,68	R\$ 8.162.441,24
% MENSAL		15,11%	12,02%	25,73%	26,29%	19,72%	1,12%	
ACUMULADO		R\$ 1.233.515,53	R\$ 2.214.550,84	R\$ 4.314.736,51	R\$ 6.460.960,54	R\$ 8.070.628,56	R\$ 8.162.441,24	
% ACUMULADO		15,11%	27,13%	52,86%	79,15%	98,88%	100,00%	

Responsável Técnico: José Augusto Pinelli

CREA / CAU: 601815307

ART / RRT: 28027230230252100