



RELATÓRIO DE VISITA DO CME- CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR

- Objeto: Construção Creche Guamirim
- Financiamento: convênio governo federal/ município- recursos FNDE
- Data da visita: 01/04/2024
- Empresa responsável: R. Mollon
- Termo de referência: Licitação TP 07/2022- Processo 9738/2022 e 5287/2023
- Acompanhamento da visita na escola:
 - Direção da escola: não
 - Responsável da SME: Sidney Zandonadi
 - Responsável da empresa: Sr. Antônio/ Encarregado- Roberto
 - Comissão de visita (Educação Infantil): conselheiras Laureane Maria Moreira, Ketilin Aparecida de Moraes e Úrsula Elisabete Leal Abreu

Descrição	Sim	Não	Observação
1. Serviços preliminares	x		
2. Muro e mureta	x		
3. Estrutura e platibanda (Emboço e reboco)	x		
4. Cobertura	x		
5. Instalação hidráulica	x		
6. Instalações elétricas, sistema de proteção contra descargas e rede estruturada	x		
7. Sistema de proteção contra incêndio			Em andamento
8. Instalação de gás combustível			Em andamento- falta ligar a bomba
9. Revestimentos internos e externos			Em andamento- falta ligar o cilindro
10. Sistemas de pisos internos e externos (pavimentação)			Em andamento- falta o piso do pátio, lavanderia, cozinha, banheiros adulto e vestiário
11. Pintura			Em andamento- em fase de preparação da parede
12. Louças e metais		x	
13. Portas e esquadrias		x	Esquadrias prontas, mas não fixadas.
14. Placa da obra	x		Valor da obra 1.649.862,64 Data de entrega 9/3/2024
15. Memorial descritivo de acordo com o calendário		x	Solicitar a SME o contrato



ANEXO- Evidências

