



Município de Caçapava

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO - REFORMA E ADEQUAÇÃO / DO BANHEIRO TERMINAL RODOVIÁRIO

item	serviços	custo total	serviços a executar			
			30 dias	60 dias	90 dias	120 dias
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	5.704,25	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				0,00	0,00	0,00
			R\$ 5.704,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.081,56	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				0,00	0,00	0,00
			R\$ 10.081,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	PAREDES E PAINÉIS	10.595,47	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
					0,00	0,00
			R\$ 5.297,73	R\$ 5.297,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO	2.941,10	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
				0,00	0,00	0,00
			R\$ 0,00	R\$ 2.941,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.170,22	0,00%	70,00%	30,00%	0,00%
				0,00		0,00
			R\$ 0,00	R\$ 3.619,16	R\$ 1.551,07	R\$ 0,00
6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E HIDROSANITARIAS	8.666,00	0,00%	70,00%	30,00%	0,00%
				0,00		0,00
			R\$ 0,00	R\$ 6.066,20	R\$ 2.599,80	R\$ 0,00
7	PISOS	15.885,93	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%
				0,00		0,00
			R\$ 0,00	R\$ 4.765,78	R\$ 11.120,15	R\$ 0,00
8	REVESTIMENTO INTERNO E FORRO	13.638,77	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				0,00		0,00
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.638,77	R\$ 0,00
9	ESQUADRIAS DE VIDRO	22.945,51	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				0,00		
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.472,75	R\$ 11.472,75
10	METAIS E ACESSORIOS	63.199,28	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				0,00		
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.599,64	R\$ 31.599,64
11	PINTURA	87.978,28	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				0,00	0,00	
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.978,28
CUSTO TOTAL		246.806,36	R\$ 21.083,54	R\$ 22.689,97	R\$ 71.982,18	R\$ 131.050,67
		perc. %	8,54%	9,19%	29,17%	53,10%
ACUMULADO NO PERÍODO		valor	R\$ 21.083,54	R\$ 43.773,51	R\$ 115.755,69	R\$ 246.806,36
		perc. %	8,54%	17,74%	46,90%	100,00%
Fernando Cid Diniz Borges			Marcelo Campos Pereira			
Prefeito Municipal			Engenheiro Civil CREA: 5062045591			