



Município de Caçapava

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO - ADEQUAÇÃO E REFORMA - BANHEIRO PÚBLICO MUNICIPAL

item	serviços	custo total	serviços a executar			serviços a executar		
			30 dias	60 dias	90 dias	120	150	180
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 51.542,85	30,16%	44,13%	58,09%	72,06%	86,03%	100,00%
			R\$ 15.544,00	R\$ 7.199,60	R\$ 7.199,60	R\$ 7.199,60	R\$ 7.199,60	R\$ 7.199,60
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 32.958,13	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			R\$ 32.958,13					
3	PAREDES	R\$ 33.487,92	0,00%	0,00%	23,48%	100,00%	100,00%	100,00%
					R\$ 7.863,06	R\$ 25.624,86		
4	COBERTURA	R\$ 83.835,60	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				R\$ 83.835,60				
5	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO	R\$ 5.966,77	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
					R\$ 5.966,77			
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 31.757,52	0,00%	0,00%	24,30%	58,04%	100,00%	
					R\$ 7.715,64	R\$ 10.715,64	R\$ 13.326,24	
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E HIDROSANITARIAS	R\$ 43.762,36	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
					R\$ 43.762,36			
8	PISOS	R\$ 40.276,32	0,00%	39,88%	39,88%	39,88%	60,12%	100,00%
				R\$ 16.062,48			R\$ 24.213,84	
9	ESQUADRIAS	R\$ 72.027,28	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
						R\$ 72.027,28		
10	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	R\$ 77.798,87	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%
							R\$ 62.239,10	R\$ 15.559,77
11	PINTURA	R\$ 50.120,85	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
								R\$ 50.120,85
12	PAISAGISMO	R\$ 18.293,56	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
								R\$ 18.293,56
13	OUTROS SERVIÇOS	R\$ 8.953,44	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%
								R\$ 8.953,44
CUSTO TOTAL		550.781,47	R\$ 48.502,13	R\$ 107.097,68	R\$ 72.507,43	R\$ 115.567,38	R\$ 106.978,78	R\$ 100.127,22
		perc. %	8,81%	19,44%	13,16%	20,98%	19,42%	18,18%
ACUMULADO NO PERÍODO		valor	R\$ 48.502,13	R\$ 155.599,81	R\$ 228.107,24	R\$ 343.674,62	R\$ 450.654,25	R\$ 550.781,47
		perc. %	8,81%	28,25%	41,42%	62,40%	81,82%	100,00%

Caçapava, 03 de fevereiro de 2023.

Eng. Emerson Kiogi Tanaka
CREA 50620539-31