



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA : Construção da Creche Escola Astória

Local: Rua Anísio Mariano Correa, 1010 Tatuí/SP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR																	
				MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6		MÊS - 7		MÊS - 8		MÊS - 9	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	Serviços Preliminares	R\$2.478,75	0,12	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
				2478,75	2478,75		2478,75		2478,75		2478,75		2478,75		2478,75		2478,75		2478,75		2478,75
2	Infraestrutura	R\$198.607,35	9,22	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
				99303,68	99303,68	99303,68	198607,35		198607,35		198607,35		198607,35		198607,35		198607,35		198607,35		198607,35
3	Superestrutura	R\$287.465,25	13,34			10,00	10,00	40,00	50,00	20,00	70,00	20,00	90,00	10,00	100,00		100,00		100,00		100,00
						28746,53	28746,53	114986,10	143732,63	57493,05	201225,68	57493,05	258718,73	28746,53	287465,25		287465,25		287465,25		287465,25
4	Alvenaria	R\$86.066,61	3,99			5,00	5,00	45,00	50,00	40,00	90,00	10,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
						4303,33	4303,33	38729,97	43033,31	34426,64	77459,95	8606,66	86066,61		86066,61		86066,61		86066,61		86066,61
5	Elementos de madeira	R\$71.399,14	3,31											30,00	30,00	40,00	70,00	25,00	95,00	5,00	100,00
														21419,74	21419,74	28559,66	49979,40	17849,79	67829,18	3569,96	71399,14
6	Elementos Metálico	R\$225.071,32	10,44									10,00	10,00	30,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00		100,00
												22507,13	22507,13	67521,40	90028,53	67521,40	157549,92	67521,40	225071,32		225071,32
7	Cobertura	R\$55.999,61	2,60							10,00	10,00	90,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
										5599,96	5599,96	50399,65	55999,61		55999,61		55999,61		55999,61		55999,61
8	Instalações Hidraulica	R\$347.379,49	16,12			5,00	5,00	20,00	25,00	20,00	45,00	20,00	65,00	20,00	85,00	5,00	90,00	5,00	95,00	5,00	100,00
						17368,97	17368,97	69475,90	86844,87	69475,90	156320,77	69475,90	225796,67	69475,90	295272,57	17368,97	312641,54	17368,97	330010,52	17368,97	347379,49
9	Instalações Elétrica	R\$166.841,77	7,74			5,00	5,00	10,00	15,00		15,00	20,00	35,00	20,00	55,00	15,00	70,00	20,00	90,00	10,00	100,00
						8342,09	8342,09	16684,18	25026,27		25026,27	33368,35	58394,62	33368,35	91762,97	25026,27	116789,24	33368,35	150157,59	16684,18	166841,77
11	Impermeabilização	R\$7.166,67	0,33											100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
														7166,67	7166,67		7166,67		7166,67		7166,67
12	Revestimentos	R\$107.611,19	4,99									5,00	5,00	20,00	25,00	40,00	65,00	35,00	100,00		100,00
												5380,56	5380,56	21522,24	26902,80	43044,48	69947,27	37663,92	107611,19		107611,19
13	Pisos Internos	R\$110.699,52	5,14									30,00	30,00	40,00	70,00	25,00	95,00	5,00	100,00		100,00
												33209,86	33209,86	44279,81	77489,66	27674,88	105164,54	5534,98	110699,52		110699,52
14	Vidros	R\$17.847,99	0,83															100,00	100,00		100,00
																		17847,99	17847,99		17847,99
15	Pintura	R\$112.245,98	5,21													20,00	20,00	70,00	90,00	10,00	100,00
																22449,20	22449,20	78572,19	101021,38	11224,60	112245,98
16	Serviços complementares	R\$358.340,37	16,63	10,00	10,00	30,00	40,00	10,00	50,00	20,00	70,00	10,00	80,00	10,00	90,00	5,00	95,00	5,00	100,00		100,00
				35834,04	35834,04	107502,11	143336,15	35834,04	179170,19	71668,07	250838,26	35834,04	286672,30	35834,04	322506,33	17917,02	340423,35	17917,02	358340,37		358340,37
TOTAL		R\$2.155.221,01	100,00	6,39	6,39	12,32	18,71	12,79	31,50	11,07	42,57	14,67	57,25	15,28	72,53	11,58	84,11	13,62	97,73	2,27	100,00
				137616,46	137616,46	265566,70	403183,17	275710,19	678893,35	238663,63	917556,98	316275,20	1233832,18	329334,67	1563166,84	249561,86	1812728,71	293644,60	2106373,30	48847,71	2155221,01