




PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA SP
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS		MUNICÍPIO			
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos		PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA/SP			
OBRA: "Recuperação do Pavimento da Via de Acesso Vitorino Teixeira Leite de Farias - Catuçaba"		PRAZO PROPOSTO	990	DATA BASE:	
		INÍCIO: 180 dias da data da assinatura do convênio		AGO./2022	
		FINAL: 990 dias a partir da data da assinatura do convênio			
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA	2a. ETAPA	TOTAL
			PERÍODO: 525 dias	PERÍODO: 465 dias	
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: 180 dias para início das obras + 90 dias de prazo de execução + 60 dias para liberação de etapa + 75 dias para medição + 60 dias de vistoria e aprovação + 60 dias para prestação de contas	PRAZO DE LIBERAÇÃO: 90 dias de prazo de execução + 30 dias após a aprovação da prestação de contas da fase anterior + 75 dias da medição + 90 dias de vistoria e aprovação + 180 dias para prestação de contas final e encerramento	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	50,00%	50,00%	100,00%
		R\$	8.825,31	8.825,30	17.650,61
2	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM	%	50%	50%	100,00%
		R\$	383.698,90	383.698,90	767.397,80
3	FINALIZAÇÃO DA OBRA	%	50%	50,00%	100,00%
		R\$	124,99	124,99	249,98
RECURSOS ESTADUAIS			392.649,20	392.649,19	785.298,39
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO			0,00	0,00	0,00
TOTAL			392.649,20	392.649,19	785.298,39

OBS. Para configuração do prazo foi considerado: 180 dias desde a assinatura do convenio e liberação da 1ª etapa

+ 180 dias de execução + 630 dias para análise das prestações de contas, adequações e encerramento = 990 dias

ASSINATURA: 
Responsável Técnica - CÉLIA REGINA ALVES DA SILVA
CREA 5070082538
ART 28027230221002249

São Luiz do Paraitinga, 17 de agosto de 2022.