

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 23/03/20	Parcela 1 abr/20	Parcela 2 mai/20	Parcela 3 jun/20	Parcela 4 jul/20	Parcela 5 ago/20	Parcela 6 set/20	Parcela 7 out/20
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		322.261,47	Parcela (%)	12,67%	13,37%	18,50%	21,07%	21,07%	6,66%	6,66%
			Parcela (R\$)	40.820,54	43.087,19	59.632,86	67.905,70	67.905,70	21.454,74	21.454,74
			Acumulado (%)	12,67%	26,04%	44,54%	65,61%	86,68%	93,34%	100,00%
			Acumulado (R\$)	40.820,54	83.907,73	143.540,59	211.446,29	279.351,99	300.806,73	322.261,47
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.279,03	Parcela (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%						
			Acumulado (R\$)	14.279,03						
2.	DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL	86.063,65	Parcela (%)	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	17.212,73	34.425,46	51.638,19	68.850,92	86.063,65		
3.	DRENAGEM SUPERFICIAL DE ÁGUA PLUVIAL	46.643,90	Parcela (%)	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	9.328,78	18.657,56	27.986,34	37.315,12	46.643,90		
4.	VIGA DE TRAVAMENTO DE CONCRETO 15 X 20	2.872,06	Parcela (%)	0,00%	10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	10,00%	10,00%
			Acumulado (%)	0,00%	10,00%	30,00%	55,00%	80,00%	90,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	287,21	861,62	1.579,63	2.297,65	2.584,85	2.872,06
5.	PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS CONCRETO (16 FACES) E PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA	162.584,70	Parcela (%)	0,00%	10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	10,00%	10,00%
			Acumulado (%)	0,00%	10,00%	30,00%	55,00%	80,00%	90,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	16.258,47	48.775,41	89.421,59	130.067,76	146.326,23	162.584,70
6.	SINALIZAÇÃO	9.818,13	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909,07	9.818,13