



CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DO SUBNÚCLEO DO ESP. SÃO SEBASTIÃO - BAIRRO ALVARENGAS
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	VALOR	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	01 - Serviços Preliminares	20.747,29	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	02 - Fundação (Infraestrutura)	11.799,34	50,00%	5.899,67	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	03 - Pilarete / Cinta de Amarração / Laje (Superestrutura)	17.951,95	-	12.566,37	70,00%	5.385,59	30,00%	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	04 - Telhado	20.931,81	-	-	-	-	-	6.279,54	30,00%	14.652,26	70,00%	-	-	-	-		
5	05 - Alvenaria (Vedação)	39.984,56	-	9.996,14	25,00%	23.990,74	60,00%	5.997,68	15,00%	-	-	-	-	-	-		
6	6 - Instalações Hidráulica e Sanitária	12.255,63	-	-	-	-	-	12.255,63	100,00%	-	-	-	-	-	-		
7	7 - Aparelhos e Metas (Hidráulica)	13.680,59	-	-	-	-	-	-	-	4.104,18	30,00%	9.576,41	70,00%	-	-		
8	08 - Elétrica	10.971,41	-	-	-	-	-	7.679,98	70,00%	3.291,42	30,00%	-	-	-	-		
9	09 - Portas e Esquadrias (ventilação e Iluminação Natural)	20.199,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.099,64	50,00%	10.099,64	50,00%		
10	10 - Pisos e Revestimentos	23.627,48	-	-	-	-	-	-	-	7.088,24	30,00%	11.813,74	50,00%	4.725,50	20,00%		
11	11 - Pintura	6.529,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.529,27	100,00%		
12	12 - Fossa e Sumidouro	6.844,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.844,94	100,00%		
13	13 - Bombeiro (AVCB)	482,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	482,06	100,00%		
14	14 - Limpeza	1.435,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.435,71	100,00%		
	TOTAL	207.441,32		26.646,96	12,85%	55.109,14	26,57%	84.485,46	40,73%	116.698,30	56,26%	145.834,40	70,30%	177.324,20	85,48%	207.441,32	100,00%

São Luiz do Paraitinga, 27 de julho de 2020.

Larissa Duarte
Arquiteta