

SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS		MUNICÍPIO				
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos		PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA/SP				
OBRA: "Recuperação do Pavimento da Via de Acesso Vitorino Teixeira Leite de Farias - Catuçaba - FASE II"		PRAZO PROPOSTO: 1700		DATA BASE: agosto-23		
		INÍCIO: 180 dias da data da assinatura do contrato				
		FINAL: 1700 dias a partir da data da assinatura do contrato				
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	ETAPAS			TOTAL
			1a. ETAPA PERÍODO: 510 dias	2a. ETAPA PERÍODO: 595 dias	3a. ETAPA PERÍODO: 595 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	88,91%	5,55%	5,55%	100,00%
		RS	61.668,47	3.846,93	3.846,93	69.362,34
2	PAVIMENTAÇÃO	%	24%	48%	29%	100,00%
		RS	182.741,65	363.655,95	217.822,94	764.220,54
3	CALÇADAS	%	38%	39%	23%	100,00%
		RS	424.799,55	435.250,58	251.929,75	1.111.979,88
4	SINALIZAÇÃO	%			100,00%	100,00%
		RS			273.319,60	273.319,60
5	PINTURAS E ACABAMENTOS	%		0,00%	100,00%	100,00%
		RS		0,00	55.584,26	55.584,26
6	ILUMINAÇÃO	%	100,00%			100,00%
		RS	18.864,74			18.864,75
7	FINALIZAÇÃO DA OBRA	%			100,00%	100,00%
		RS			249,98	249,98
RECURSOS ESTADUAIS			688.074,41	802.753,47	802.753,47	2.293.581,35
RECURSOS PROPRIOS DO MUNICÍPIO			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			688.074,41	802.753,47	802.753,47	2.293.581,35

ASSINATURA: *Daniela Cristina da Silva*
 Responsável Técnica - DANIELA CRISTINA DA SILVA
 CAU: 00A2748991
 RRT: 13690677

São Luiz do Paraitinga, 07 de dezembro de 2023.



Assinado com senha por: ANA LUCIA BILARD SICHERLE - 08/12/2023 às 13:39:30
 Autenticado com senha por: ANA LUCIA BILARD SICHERLE - 08/12/2023 às 13:37:56
 Documento N°: 2375519A2881041 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/2375519A2881041>



STCAP2023042763DM