

CRONOGRAMA																	
MUNICÍPIO:	BOITUVA - SP																
OBJETO:	REFORMA DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO FAB LAB																
REFERÊNCIA:	CDHU 197 02/2025 SINAPI 04/2025																
LOCAL:	RUA JOÃO MARCON, 291 - PQ. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS																
														BDI NÃO DESONERADO:		23,90%	



Av. Tancredo Neves, 001
Centro - Boituva
www.boituva.sp.gov.br
boituva@boituva.sp.gov.br
Tel: (15) 3363-8800

item	DESCRIÇÃO	TOTAL	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$32.416,90	R\$32.416,90	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	
2	REMOÇÕES	R\$15.115,06	R\$4.534,52	30,00%	R\$10.580,54	70,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	
3	ALVENARIA - FECHAMENTO DE VÃOS	R\$1.674,27	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$1.674,27	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	
4	ESQUADRIAS - TROCA DE ESQUADRIAS	R\$36.139,19	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$10.841,76	30,00%	R\$25.297,44	70,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	
5	COBERTURA - CONSTRUÇÃO DE NOVO TELHADO (TELHA SANDUÍCHE)	R\$82.065,76	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$24.619,73	30,00%	R\$24.619,73	30,00%	R\$32.826,30	40,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	
6	REGULARIZAÇÃO DO PISO	R\$9.727,11	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$4.863,56	50,00%	R\$4.863,56	50,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	
7	PINTURA	R\$32.436,51	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$11.352,78	35,00%	R\$16.218,25	50,00%	R\$4.865,48	15,00%	
8	LIMPEZA FINAL	R\$7.215,20	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$7.215,20	100,00%	
TOTAL GERAL		R\$216.790,01	100%																

TOTAL DO MÊS	R\$36.951,42	17,04%	R\$10.580,54	4,88%	R\$37.135,76	17,13%	R\$49.917,16	23,03%	R\$37.689,86	17,39%	R\$16.216,33	7,48%	R\$16.218,25	7,48%	R\$12.080,67	5,57%
TOTAL ACUMULADO	R\$36.951,42	17,04%	R\$ 47.531,96	21,93%	R\$ 84.667,72	39,06%	R\$ 134.584,89	62,08%	R\$ 172.274,75	79,47%	R\$ 188.491,08	86,95%	R\$ 204.709,34	94,43%	R\$ 216.790,01	100,00%

Evelyn Karine Pacheco Leite
Arquiteta e Urbanista - CAU A714313

Boituva, 27 de maio de 2025