



PREPARAR

EDITAR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFORMA DO ANTIGO SESI
PRAÇA CORONEL ANTÔNIO FRANCO, Nº 332 - CENTRO - BOITUVA/ SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA
BOITUVA/SP

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	LOTE 1 (RECURSO CONVÊNIO ESTADUAL)	R\$ 1.362.910,27	7,17%	R\$ 97.660,33	7,17%	R\$ 97.677,50	19,90%	R\$ 271.270,57	12,73%	R\$ 173.562,05	12,60%	R\$ 171.717,64	9,97%	R\$ 135.846,24
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.826,44	100,00%	R\$ 6.826,44	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 6.895,72	100,00%	R\$ 6.895,72	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.3	FUNDAÇÃO	R\$ 119.911,68	70,00%	R\$ 83.938,17	30,00%	R\$ 35.973,50	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 424.962,24	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 42.496,22	50,00%	R\$ 212.481,12	30,00%	R\$ 127.488,67	10,00%	R\$ 42.496,22	0,00%	R\$ -
1.5	PISO	R\$ 23.099,89	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 5.774,97	25,00%	R\$ 5.774,97	25,00%	R\$ 5.774,97	25,00%	R\$ 5.774,97	0,00%	R\$ -
1.6	ALVENARIA E FECHAMENTO	R\$ 84.773,76	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 8.477,38	45,00%	R\$ 38.148,19	30,00%	R\$ 25.432,13	15,00%	R\$ 12.716,06	0,00%	R\$ -
1.7	REVESTIMENTOS	R\$ 188.850,64	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 47.212,66	25,00%	R\$ 47.212,66
1.8	PINTURA	R\$ 72.256,90	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.9	ESQUADRIAS	R\$ 178.689,55	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 53.606,87	40,00%	R\$ 71.475,82
1.10	LOUÇAS E METAIS	R\$ 92.330,36	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 49.554,27	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 4.955,43	30,00%	R\$ 14.866,28	30,00%	R\$ 14.866,28	20,00%	R\$ 9.910,85	10,00%	R\$ 4.955,43
1.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 61.011,67	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 12.202,33
1.13	COBERTURA	R\$ 48.623,47	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.123,68	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2		R\$ -	#DIV/0!	R\$ 416.009,25	#DIV/0!	R\$ 299.879,44	#DIV/0!	R\$ 174.075,35	#DIV/0!	R\$ 175.269,98	#DIV/0!	R\$ 259.618,66	#DIV/0!	R\$ 288.775,94
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	157.890,01	100,00%	R\$ 157.890,01	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	198.323,15	50,00%	R\$ 99.161,58	30,00%	R\$ 59.496,95	20,00%	R\$ 39.664,63	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.3	REFORÇO ESTRUTURAL	529.858,87	30,00%	R\$ 158.957,66	40,00%	R\$ 211.943,55	20,00%	R\$ 105.971,77	10,00%	R\$ 52.985,89	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.4	REVESTIMENTO	336.103,22	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 100.830,97
2.5	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	113.755,79	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 28.438,95	25,00%	R\$ 28.438,95	25,00%	R\$ 28.438,95	25,00%	R\$ 28.438,95	0,00%	R\$ -
2.6	PINTURA	139.597,58	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 34.899,40	25,00%	R\$ 34.899,40
2.7	ESQUADRIAS	864.694,82	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 172.938,96	15,00%	R\$ 129.704,22
2.8	LOUÇAS E METAIS	33.734,17	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.9	ACESSÓRIOS	79.138,74	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.10	RESERVATÓRIO	77.283,53	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -

2.11	REFORMA DA COBERTURA	121.296,86	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.12	REPARO DE PATOLOGIAS	70.503,79	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 70.503,79	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.13	PERGOLADO	3.283,28	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.14	MARQUISE	90.055,84	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.15	ACESSIBILIDADE	10.575,86	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.16	AREA EXTERNA	13.529,78	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.17	EXAUSTÃO	9.094,75	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.18	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	116.706,78	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 23.341,36	20,00%	R\$ 23.341,36	20,00%	R\$ 23.341,36
2.19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.118.347,34	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.20	SISTEMA DE COMBATE AO INCÊNDIO	159.102,98	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.21	SPDA	34.207,06	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.22	ELEVADOR	142.428,34	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	17.342,29	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$ 1.362.910,27	100,00%											

quarta-feira, 1 de junho de 2022

TOTAL LOTE 1	7,17%	R\$ 97.660,33	7,17%	R\$ 97.677,50	19,90%	R\$ 271.270,57	12,73%	R\$ 173.562,05	12,60%	R\$ 171.717,64	9,97%	R\$ 135.846,24
TOTAL LOTE 2	30,52%	R\$ 416.009,25	22,00%	R\$ 299.879,44	12,77%	R\$ 174.075,35	12,86%	R\$ 175.269,98	19,05%	R\$ 259.618,66	21,19%	R\$ 288.775,94
TOTAL DO MÊS	37,69%	R\$ 513.669,58	29,17%	R\$ 397.556,94	32,68%	R\$ 445.345,92	25,59%	R\$ 348.832,03	31,65%	R\$ 431.336,30	31,16%	R\$ 424.622,18
TOTAL ACUMULADO	37,69%	R\$ 513.669,58	66,86%	R\$ 911.226,52	99,53%	R\$ 1.356.572,44	125,13%	R\$ 1.705.404,47	156,78%	R\$ 2.136.740,78	187,93%	R\$ 2.561.362,96

Responsável Técnico
Nome: VALÉRIA MARIA DAS DORES ALVES
CREA/CAI5070223354
ART/RRT:28027230220843759

Representante Tomador
Nome: EDSON JOSÉ MARCUSO
PREFEITO MUNICIPAL



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFORMA DO ANTIGO SESI
RUA CORONEL EUGÊNIO MOTTA, PRAÇA DA MATRIZ - CENTRO - BOITUVA/ SP

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Total	Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12		Mês 13	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	LOTE 1 (RECURSO CONVÊNIO ESTADUAL)	R\$ 1.362.910,27	10,94%	R\$ 149.150,31	8,80%	R\$ 119.878,41	3,06%	R\$ 41.660,98	0,89%	R\$ 12.155,87	0,00%	R\$ -	3,39%	R\$ 46.165,18	3,39%	R\$ 46.165,18
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.826,44	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 6.895,72	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.3	FUNDAÇÃO	R\$ 119.911,68	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 424.962,24	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.5	PISO	R\$ 23.099,89	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.6	ALVENARIA E FECHAMENTO	R\$ 84.773,76	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.7	REVESTIMENTOS	R\$ 188.850,64	25,00%	R\$ 47.212,66	25,00%	R\$ 47.212,66	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.8	PINTURA	R\$ 72.256,90	50,00%	R\$ 36.128,45	50,00%	R\$ 36.128,45	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.9	ESQUADRIAS	R\$ 178.689,55	30,00%	R\$ 53.606,87	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.10	LOUÇAS E METAIS	R\$ 92.330,36	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 46.165,18	50,00%	R\$ 46.165,18
1.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 49.554,27	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 61.011,67	20,00%	R\$ 12.202,33	30,00%	R\$ 18.303,50	30,00%	R\$ 18.303,50	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.13	COBERTURA	R\$ 48.623,47	0,00%	R\$ -	37,50%	R\$ 18.233,80	37,50%	R\$ 18.233,80	25,00%	R\$ 12.155,87	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.123,68	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 5.123,68	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2		R\$ -	#DIV/0!	R\$ 322.386,26	#DIV/0!	R\$ 288.775,94	#DIV/0!	R\$ 302.771,89	#DIV/0!	R\$ 472.045,49	#DIV/0!	R\$ 574.409,20	#DIV/0!	R\$ 476.406,56	#DIV/0!	R\$ 386.430,86
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	157.890,01	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	198.323,15	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.3	REFORÇO ESTRUTURAL	529.858,87	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.4	REVESTIMENTO	336.103,22	40,00%	R\$ 134.441,29	30,00%	R\$ 100.830,97	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.5	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	113.755,79	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.6	PINTURA	139.597,58	25,00%	R\$ 34.899,40	25,00%	R\$ 34.899,40	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.7	ESQUADRIAS	864.694,82	15,00%	R\$ 129.704,22	15,00%	R\$ 129.704,22	0,00%	R\$ -	15,00%	R\$ 129.704,22	20,00%	R\$ 172.938,96	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.8	LOUÇAS E METAIS	33.734,17	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 16.867,09	50,00%	R\$ 16.867,09
2.9	ACESSÓRIOS	79.138,74	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 39.569,37	50,00%	R\$ 39.569,37	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.10	RESERVATÓRIO	77.283,53	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 23.185,06	30,00%	R\$ 23.185,06	40,00%	R\$ 30.913,41		R\$ -	0,00%	R\$ -

2.11	REFORMA DA COBERTURA	121.296,86	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 60.648,43	50,00%	R\$ 60.648,43	0,00%	R\$ -
2.12	REPARO DE PATOLOGIAS	70.503,79	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.13	PERGOLADO	3.283,28	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 1.641,64	50,00%	R\$ 1.641,64	0,00%	R\$ -
2.14	MARQUISE	90.055,84	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 45.027,92	50,00%	R\$ 45.027,92	0,00%	R\$ -
2.15	ACESSIBILIDADE	10.575,86	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 5.287,93	50,00%	R\$ 5.287,93
2.16	AREA EXTERNA	13.529,78	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 6.764,89	50,00%	R\$ 6.764,89
2.17	EXAUSTÃO	9.094,75	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 4.547,38	50,00%	R\$ 4.547,38
2.18	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	116.706,78	20,00%	R\$ 23.341,36	20,00%	R\$ 23.341,36	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.118.347,34	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 279.586,84	25,00%	R\$ 279.586,84	20,00%	R\$ 223.669,47	15,00%	R\$ 167.752,10	15,00%	R\$ 167.752,10
2.20	SISTEMA DE COMBATE AO INCÊNDIO	159.102,98	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 79.551,49	50,00%	R\$ 79.551,49
2.21	SPDA	34.207,06	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 17.103,53	50,00%	R\$ 17.103,53
2.22	ELEVADOR	142.428,34	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 71.214,17	50,00%	R\$ 71.214,17
2.23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	17.342,29	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 17.342,29
	TOTAL GERAL	R\$ 1.362.910,27														

quarta-feira, 1 de junho de 2022

TOTAL LOTE 1	10,94%	R\$ 149.150,31	8,80%	R\$ 119.878,41	3,06%	R\$ 41.660,98	0,89%	R\$ 12.155,87	0,00%	R\$ -	3,39%	R\$ 46.165,18	3,39%	R\$ 46.165,18
TOTAL LOTE 2	23,65%	R\$ 322.386,26	21,19%	R\$ 288.775,94	22,22%	R\$ 302.771,89	34,64%	R\$ 472.045,49	42,15%	R\$ 574.409,20	34,96%	R\$ 476.406,56	28,35%	R\$ 386.430,86
TOTAL DO MÊS	34,60%	R\$ 471.536,57	29,98%	R\$ 408.654,35	25,27%	R\$ 344.432,88	35,53%	R\$ 484.201,35	42,15%	R\$ 574.409,20	38,34%	R\$ 522.571,74	31,74%	R\$ 432.596,04
TOTAL ACUMULADO	222,53%	R\$ 3.032.899,53	252,52%	R\$ 3.441.553,88	277,79%	R\$ 3.785.986,76	313,31%	R\$ 4.270.188,11	355,46%	R\$ 4.844.597,32	393,80%	R\$ 5.367.169,06	425,54%	R\$ 5.799.765,10

Valéria Maria das Dores Alves

Responsável Técnico
Nome: VALÉRIA MARIA DAS DORES ALVES
CREA/CAI5070223354
ART/RRT:28027230220843759

Representante Tomador
Nome: EDSON JOSÉ MARCUSO
PREFEITO MUNICIPAL