

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	LOTE 1 (RECURSO CONVÊNIO ESTADUAL)	R\$ 1.362.910,27	7,17%	R\$ 97.660,33	7,17%	R\$ 97.677,50	19,90%	R\$ 271.270,57	12,73%	R\$ 173.562,05	12,60%	R\$ 171.717,64	9,97%	R\$ 135.846,24
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.826,44	100,00%	R\$ 6.826,44	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 6.895,72	100,00%	R\$ 6.895,72	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.3	FUNDAÇÃO	R\$ 119.911,68	70,00%	R\$ 83.938,17	30,00%	R\$ 35.973,50	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 424.962,24	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 42.496,22	50,00%	R\$ 212.481,12	30,00%	R\$ 127.488,67	10,00%	R\$ 42.496,22	0,00%	R\$ -
1.5	PISO	R\$ 23.099,89	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 5.774,97	25,00%	R\$ 5.774,97	25,00%	R\$ 5.774,97	25,00%	R\$ 5.774,97	0,00%	R\$ -
1.6	ALVENARIA E FECHAMENTO	R\$ 84.773,76	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 8.477,38	45,00%	R\$ 38.148,19	30,00%	R\$ 25.432,13	15,00%	R\$ 12.716,06	0,00%	R\$ -
1.7	REVESTIMENTOS	R\$ 188.850,64	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 47.212,66	25,00%	R\$ 47.212,66
1.8	PINTURA	R\$ 72.256,90	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.9	ESQUADRIAS	R\$ 178.689,55	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 53.606,87	40,00%	R\$ 71.475,82
1.10	LOUÇAS E METAIS	R\$ 92.330,36	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 49.554,27	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 4.955,43	30,00%	R\$ 14.866,28	30,00%	R\$ 14.866,28	20,00%	R\$ 9.910,85	10,00%	R\$ 4.955,43
1.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 61.011,67	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 12.202,33
1.13	COBERTURA	R\$ 48.623,47	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.123,68	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2	LOTE 2 (RECURSO MUNICIPAL)	R\$ 4.457.615,88	9,33%	R\$ 416.020,94	6,73%	R\$ 299.895,03	3,91%	R\$ 174.083,15	3,93%	R\$ 175.277,19	5,82%	R\$ 259.616,32	6,48%	R\$ 288.774,06
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	157.890,01	100,00%	R\$ 157.890,01	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	198.323,15	50,00%	R\$ 99.161,58	30,00%	R\$ 59.496,95	20,00%	R\$ 39.664,63	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.3	REFORÇO ESTRUTURAL	529.897,85	30,00%	R\$ 158.969,36	40,00%	R\$ 211.959,14	20,00%	R\$ 105.979,57	10,00%	R\$ 52.989,79	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.4	REVESTIMENTO	336.104,10	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 100.831,23
2.5	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	113.755,79	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 28.438,95	25,00%	R\$ 28.438,95	25,00%	R\$ 28.438,95	25,00%	R\$ 28.438,95	0,00%	R\$ -
2.6	PINTURA	139.597,58	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 34.899,40	25,00%	R\$ 34.899,40
2.7	ESQUADRIAS	864.690,77	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 172.938,15	15,00%	R\$ 129.703,62
2.8	LOUÇAS E METAIS	33.734,26	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.9	ACESSÓRIOS	79.138,63	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.10	RESERVATÓRIO	77.283,53	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 REFORMA DO ANTIGO SESI
 RUA CORONEL EUGÊNIO MOTTA, PRAÇA DA MATRIZ - CENTRO - BOITUVA/ SP

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Total	Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12		Mês 13	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	LOTE 1 (RECURSO CONVÊNIO ESTADUAL)	R\$ 1.362.910,27	10,94%	R\$ 149.150,31	8,80%	R\$ 119.878,41	3,06%	R\$ 41.660,98	0,89%	R\$ 12.155,87	0,00%	R\$ -	3,39%	R\$ 46.165,18	3,39%	R\$ 46.165,18
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.826,44	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 6.895,72	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.3	FUNDAÇÃO	R\$ 119.911,68	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 424.962,24	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.5	PISO	R\$ 23.099,89	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.6	ALVENARIA E FECHAMENTO	R\$ 84.773,76	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.7	REVESTIMENTOS	R\$ 188.850,64	25,00%	R\$ 47.212,66	25,00%	R\$ 47.212,66	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.8	PINTURA	R\$ 72.256,90	50,00%	R\$ 36.128,45	50,00%	R\$ 36.128,45	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.9	ESQUADRIAS	R\$ 178.689,55	30,00%	R\$ 53.606,87	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.10	LOUÇAS E METAIS	R\$ 92.330,36	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 46.165,18	50,00%	R\$ 46.165,18
1.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 49.554,27	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 61.011,67	20,00%	R\$ 12.202,33	30,00%	R\$ 18.303,50	30,00%	R\$ 18.303,50	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.13	COBERTURA	R\$ 48.623,47	0,00%	R\$ -	37,50%	R\$ 18.233,80	37,50%	R\$ 18.233,80	25,00%	R\$ 12.155,87	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.123,68	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 5.123,68	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2	LOTE 2 (RECURSO MUNICIPAL)	R\$ 4.457.615,88	7,23%	R\$ 322.384,47	6,48%	R\$ 288.774,06	6,79%	R\$ 302.773,07	10,59%	R\$ 472.046,00	12,89%	R\$ 574.412,34	10,92%	R\$ 486.864,69	8,90%	R\$ 396.694,55
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	157.890,01	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	198.323,15	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.3	REFORÇO ESTRUTURAL	529.897,85	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.4	REVESTIMENTO	336.104,10	40,00%	R\$ 134.441,64	30,00%	R\$ 100.831,23	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.5	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	113.755,79	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.6	PINTURA	139.597,58	25,00%	R\$ 34.899,40	25,00%	R\$ 34.899,40	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.7	ESQUADRIAS	864.690,77	15,00%	R\$ 129.703,62	15,00%	R\$ 129.703,62	0,00%	R\$ -	15,00%	R\$ 129.703,62	20,00%	R\$ 172.938,15	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.8	LOUÇAS E METAIS	33.734,26	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 16.867,13	50,00%	R\$ 16.867,13
2.9	ACESSÓRIOS	79.138,63	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 39.569,32	50,00%	R\$ 39.569,32	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.10	RESERVATÓRIO	77.283,53	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 23.185,06	30,00%	R\$ 23.185,06	40,00%	R\$ 30.913,41		R\$ -	0,00%	R\$ -

2.11	REFORMA DA COBERTURA	121.302,99	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 60.651,50	50,00%	R\$ 60.651,50	0,00%	R\$ -
2.12	REPARO DE PATOLOGIAS	70.508,64	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.13	PERGOLADO	3.283,28	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 1.641,64	50,00%	R\$ 1.641,64	0,00%	R\$ -
2.14	MARQUISE	90.055,84	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 45.027,92	50,00%	R\$ 45.027,92	0,00%	R\$ -
2.15	ACESSIBILIDADE	10.576,55	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 5.288,28	50,00%	R\$ 5.288,28
2.16	AREA EXTERNA	34.448,39	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 17.224,20	50,00%	R\$ 17.224,20
2.17	EXAUSTÃO	9.085,58	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 4.542,79	50,00%	R\$ 4.542,79
2.18	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	116.699,11	20,00%	R\$ 23.339,82	20,00%	R\$ 23.339,82	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.118.352,03	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 279.588,01	25,00%	R\$ 279.588,01	20,00%	R\$ 223.670,41	15,00%	R\$ 167.752,80	15,00%	R\$ 167.752,80
2.20	SISTEMA DE COMBATE AO INCÊNDIO	159.102,98	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 79.551,49	50,00%	R\$ 79.551,49
2.21	SPDA	34.205,56	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 17.102,78	50,00%	R\$ 17.102,78
2.22	ELEVADOR	142.428,34	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 71.214,17	50,00%	R\$ 71.214,17
2.23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	17.150,92	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 17.150,92
TOTAL GERAL		R\$ 5.820.526,15														

sábado, 13 de agosto de 2022

TOTAL LOTE 1	2,56%	R\$ 149.150,31	2,06%	R\$ 119.878,41	0,72%	R\$ 41.660,98	0,21%	R\$ 12.155,87	0,00%	R\$ -	0,79%	R\$ 46.165,18	0,79%	R\$ 46.165,18
TOTAL LOTE 2	5,54%	R\$ 322.384,47	4,96%	R\$ 288.774,06	5,20%	R\$ 302.773,07	8,11%	R\$ 472.046,00	9,87%	R\$ 574.412,34	8,36%	R\$ 486.864,69	6,82%	R\$ 396.694,55
TOTAL DO MÊS	8,10%	R\$ 471.534,78	7,02%	R\$ 408.652,47	5,92%	R\$ 344.434,05	8,32%	R\$ 484.201,86	9,87%	R\$ 574.412,34	9,16%	R\$ 533.029,87	7,61%	R\$ 442.859,73
TOTAL ACUMULADO	52,11%	R\$ 3.032.935,81	59,13%	R\$ 3.441.588,29	65,05%	R\$ 3.786.022,34	73,36%	R\$ 4.270.224,20	83,23%	R\$ 4.844.636,54	92,39%	R\$ 5.377.666,41	100,00%	R\$ 5.820.526,15

Valéria Maria das Dores Alves

Responsável Técnico
Nome: VALÉRIA MARIA DAS DORES ALVES
CREA/CAI5070223354
ART/RRT:28027230220843759

Representante Tomador
Nome: EDSON JOSÉ MARCUSO
PREFEITO MUNICIPAL