



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1048251-36	GESTOR Ministério da Saúde	PROGRAMA Aperfeiçoamento Sistema Único de Saúde	AÇÃO / MODALIDADE Função Municipal de Saúde de Boituva	OBJETO Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde				
PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Boituva		MUNICÍPIO / UF Boituva/ SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua João Marcon, 275	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Especialidades				
DATA BASE ago-22	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI São Paulo / SP	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA CENTRO DE ESPECIALIDADES	BDI 1 22,47%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/01/23	Parcela 1 fev/23	Parcela 2 mar/23	Parcela 3 abr/23	Parcela 4 mai/23	Parcela 5 jun/23	Parcela 6 jul/23	Parcela 7 ago/23	Parcela 8 set/23
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		544.847,11	Parcela (%)	15,72%	27,89%	30,73%	25,66%				
			Parcela (R\$)	85.666,58	151.953,02	167.416,09	139.811,42				
			Acumulado (%)	15,72%	43,61%	74,34%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	85.666,58	237.619,60	405.035,69	544.847,11				
1.	ETAPA 2 - SERVIÇOS À LICITAR - CR 864003/2017 - BLOCO 1	121.248,95	Parcela (%)	100,00%	31,92%	13,12%					
			Acumulado (%)	54,96%	86,88%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	66.638,22	105.342,44	121.248,95					
1.1.	MURO DE CONTENÇÃO	1.239,95	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.239,95							
1.2.	COBERTURA	7.072,94	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	7.072,94							
1.3.	PORTAS	22.772,90	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	22.772,90							
1.4.	PISO	18.443,53	Parcela (%)		100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	18.443,53						
1.5.	QUADRO DE ENTRADA	28.758,70	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	28.758,70							
1.6.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	9.944,74	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	9.944,74						
1.7.	REDE/TELEFONIA	5.676,88	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	5.676,88						
1.8.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA	2.942,22	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	2.942,22						
1.9.	ÁGUA PLUVIAL	1.696,85	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	1.696,85						
1.10.	ACESSÓRIOS	6.793,73	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	6.793,73							

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/01/23	Parcela 1 fev/23	Parcela 2 mar/23	Parcela 3 abr/23	Parcela 4 mai/23	Parcela 5 jun/23	Parcela 6 jul/23	Parcela 7 ago/23	Parcela 8 set/23
1.11.	PINTURAS	267,32	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	267,32					
1.12.	ACESSÓRIOS APROVAÇÃO CLCB	8.344,83	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	8.344,83					
1.13.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	7.294,36	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	7.294,36					
2.	ETAPA 2 - SERVIÇOS AS EXPENSAS DA PREFEITURA - BLOCO 1 E 2	423.598,16	Parcela (%)	4,49%	26,73%	100,00%	33,01%				
			Acumulado (%)	4,49%	31,23%	66,99%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	19.028,36	132.277,16	283.786,74	423.598,16				
2.1.	DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E RETIRADA	13.291,57	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	13.291,57							
2.2.	EXECUÇÃO DE PAREDES DE FECHAMENTO	28.683,97	Parcela (%)	20,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	20,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	5.736,79	28.683,97						
2.3.	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO	36.968,75	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	36.968,75					
2.4.	COBERTURA	27.514,44	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	27.514,44						
2.5.	ÁGUA PLUVIAL	5.520,18	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	5.520,18						
2.6.	REVESTIMENTO DE PISO	31.012,31	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	15.506,16	31.012,31				
2.7.	ESQUADRIAS - PORTAS, JANELAS E ACESSÓRIOS	43.541,71	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	43.541,71					
2.8.	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	10.784,34	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	10.784,34					
2.9.	INSTALAÇÃO DE APARELHOS E ACESSÓRIOS	30.471,39	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	30.471,39				
2.10.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFONIA	106.250,74	Parcela (%)	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	60,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	31.875,22	63.750,44	106.250,74				
2.11.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA	25.391,78	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	25.391,78						
2.12.	PINTURA INTERNA E EXTERNA	64.166,98	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	12.833,40	64.166,98				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/01/23	Parcela 1 fev/23	Parcela 2 mar/23	Parcela 3 abr/23	Parcela 4 mai/23	Parcela 5 jun/23	Parcela 6 jul/23	Parcela 7 ago/23	Parcela 8 set/23
Local				Nome: Geisa Moreira Lucas Zacarias							
18 de outubro de 2022				Título: Engenheira Civil							
Data				CREA/CAU 5061483928							
				ART/RRT: 28027230220794898							