



I.C.A.N.P - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, DE NEGÓCIOS E DE PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL LAÉRCIO MARSON
ESTRADA MUNICIPAL LAÉRCIO MARSON, BOITUVA - SP, CEP 18550-000

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.625,75	100,00%	R\$ 17.625,75	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 111.626,61	100,00%	R\$ 111.626,61	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3	DRENAGEM	R\$ 171.528,17	50,00%	R\$ 85.764,08	50,00%	R\$ 85.764,08	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 1.396.376,03	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 558.550,41	50,00%	R\$ 698.188,01	10,00%	R\$ 139.637,60
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 22.791,12	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 22.791,12
TOTAL GERAL		R\$ 1.719.947,67	100,00%							

quarta-feira, 13 de abril de 2022

TOTAL DO MÊS	12,50%	R\$ 215.016,44	37,46%	R\$ 644.314,50	40,59%	R\$ 698.188,01	9,44%	R\$ 162.428,72
TOTAL ACUMULADO	12,50%	R\$ 215.016,44	49,96%	R\$ 859.330,94	90,56%	R\$ 1.557.518,95	100,00%	R\$ 1.719.947,67

Responsável Técnico

Nome: ANTONIO CARLOS FARINA JUNIOR

CREA/CA 5069397510

ART/RRT 28027230211357962

Representante Tomador

Nome: EDSON JOSÉ MARCUSSO

PREFEITO MUNICIPAL