



**PREFEITURA DE  
BOITUVA**

**SECRETARIA DE OBRAS  
E SERVIÇOS MUNICIPAIS**

Av Tancredo Neves, 01  
15 3363.8800  
Boituva-SP  
obras@boituva.sp.gov.br  
www.boituva.sp.gov.br

**CAIXA**

**CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 906739/2020	<b>GESTOR</b> 1073463-46	<b>PROGRAMA</b> MDR-Ministério do Desenvolvimento	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> Contrato de Repasse	<b>OBJETO</b> pavimentação, drenagem e sinalização viária da av São Paulo				
<b>PROponente / Tomador</b> Prefeitura Municipal de Boituva		<b>MUNICÍPIO / UF</b> Boituva / SP	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> av. São Paulo, Recanto Maravilha II, Boituva-SP	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> pavimentação, drenagem e sinalização viária da av São Paulo				
<b>DATA BASE</b> ago-21	<b>DESON.</b> Não	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> São Paulo / SP	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> AV. São Paulo, Recanto Maravilha II	<b>BDI 1</b> 23,38%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 20/12/21	Parcela 1 jan/22	Parcela 2 fev/22	Parcela 3 mar/22	Parcela 4 abr/22	Parcela 5 mai/22	Parcela 6 jun/22	Parcela 7 jul/22	Parcela 8 ago/22
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>			Parcela (%)	6,74%	77,57%	12,73%	2,96%				
			Parcela (R\$)	19.303,32	222.322,20	36.486,62	8.493,42				
			Acumulado (%)	6,74%	84,31%	97,04%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	19.303,32	241.625,52	278.112,14	286.605,56				
<b>1.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DA AV.SÃO PAULO</b>	<b>286.605,56</b>	Parcela (%)	6,74%	77,57%	12,73%	2,96%				
			Acumulado (%)	6,74%	84,31%	97,04%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	19.303,32	241.625,52	278.112,14	286.605,56				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.512,26	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	2.512,26							
1.2.	DRENAGEM	16.791,06	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	16.791,06							
1.3.	GUIAS E SARJETAS	29.443,37	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	29.443,37						
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	192.878,83	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	192.878,83						
1.5.	CALÇADA	36.486,62	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	36.486,62					
1.6.	Sinalização Viária	8.493,42	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	8.493,42				

**Local**

10 de dezembro de 2021

**Data**

**Nome:** HUGO YOSHINORI IKEIZUME

**Título:** Engenheiro Civil

**CREA/CAU** 060137723-5

**ART/RRT:** 28027230211734004/SP